

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही



सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा
आ.व.२०८०/०८१
को समिक्षा प्रतिवेदन

प्रशासन महाशाखाबाट आ.व.२०८०/०८१ मा भएको कार्य प्रगति विवरण

१. सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रविधी मैत्री तथा समय सापेक्षा हाजिरी व्यवस्थापन गर्नको लागि नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा विद्युतीय हाजिरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको ।
२. मातहतका शाखा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य शाखा तथा ईकाईहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक पृष्ठपोठन प्रदान हुँदै आएको ।
३. नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल नागरिक वडापत्र तथा १३ वटै वडा कार्यालयमा नागरिक वडापत्र राखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुस्त, पारदर्शी तथा जनमैत्री बनाईको ।
४. शुसासन कायम गर्नको लागि कार्यालयको तर्फबाट अनुगमन, निरीक्षण, सूचनाको हकको प्रत्याभुती गरी पारदर्शीता अपनाईएको ।
५. संविधान तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त जिम्मेवारी तथा अधिकार बमोजिम स्थानीय कानून निर्माण गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको ।
६. कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा अन्तर निकाय तथा अन्तर तह समन्वय सहकार्य गरि कार्य सम्पादन गरिएको ।
७. नगर कार्यपालिका तथा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने विभिन्न नीति, ऐन, कार्यविधीकोझ मस्यौदा तयार गरी महाशाखागत समन्वय, सहकार्य र संयोजन गरिएको ।
८. नगरसभा तथा नगर कार्यपालिकाको बैठकको प्रस्ताव तयार गर्ने, बैठक व्यवस्थापनमा सहजीकरण र नगरपालिकाले गर्ने वा नगरपालिकामा हुँने अन्य सभा समारोह सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिएको ।
९. कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम सुपरिवेक्षण समितिबाट सुपरीवेक्षण गरी मुल्याङ्कनको लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको ।
१०. जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरूको सम्पति विवरण संकलन तथा सफ्टवेयर प्रणालीमा प्रविटी गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको ।
११. नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति देखि अवकाश सम्मका विवरणहरू सहतिको कर्मचारीहरूको बैयक्तिक विवरण तयार गरी अद्यावधिक गरिएको ।
१२. कर्मचारीको सरुवा, काज, पदस्थापन, तालिम, भ्रमण, अध्ययन र अन्य बृत्तिविकास सम्बन्धी कार्यहरू गरिएको ।
१३. साथै कुनै पनि शाखालाई नतोकिएका अन्य कामहरूको प्रशासन शाखाबाट हुँदै आईरहेका ।

आय व्यय विवरण
आ.व २०८०।८१

संघिय सरकार र प्रदेश सरकार तर्फको C-GAS मार्फत आम्दानी र खर्चको आय व्यय विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

सि. नं	आयतर्फ			सि.नं	व्ययतर्फ		
	विवरण	रकम	रकम		विवरण	रकम	रकम
१	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम		७०४५०००	१	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम		७०४५०००
२	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण		२०४१६०८०९.७६	२	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण		२०४१६०८०९.७६
३	स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पुर्वाधार		१००००००	३	स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पुर्वाधार		१००००००
	जम्मा		२१२२०५८०९.७६		जम्मा		२१२२०५८०९.७६

यस वर्षको जिम्मेवार पदाधिकारी :

क्र.स	कार्यालय प्रमुख		आर्थिक प्रशासन प्रमुख	
	नाम र दर्जा	कार्यरत अवधि	नाम र दर्जा	कार्यरत अवधि
१	नवराज पौड्याल	२०८०/०४/०१- २०८०/११/१४	ओमेश कुमार गैरे	२०८०/०४/०१- २०८१/०३/३१
२	जनक थापा	२०८०/११/१४- २०८१/०३/३१		

बजेट पेश र स्वीकृती

विवरण	मिति	कूल बजेट	रकम
बजेट पेश	२०८०/०३/१०	आय अनुमोदन	११३४१४२०००
बजेट स्वीकृत	२०८०/०३/१२	व्यय अनुमान	११३४१४२०००
प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतलाई अख्तियारी	२०८०/०४/०१	व्यय मध्ये अवण्डा	०
बजेट स्वीकृत नभई खर्च	०	अवण्डा चालु खर्च	०
बजेट स्वीकृत नभई खर्च भएकोमा यस्तो रकम सभाबाट अनुमोदन	०	अवण्डा पूँजीगत खर्च	०
विनियोजन भन्दा बढी खर्च	०		

कार्य सञ्चालन तथा अन्य कोषसम्बन्धी विवरण

कोषको नाम	कोष गठन भएको कानुन	शुरु मौज्दात	यो वर्ष थप	यो वर्षको खर्च	बाँकी
कर्मचारी कल्याण कोष	-	१२.९	१६३८१	१६३७३	२१
प्रकोप व्यवस्थापन कोष		५९२२	५५	७५३.९	५२२३.५९
अन्तर स्थानीय तह दमकल कोष		३८७	२०००	१११९.६१	१२५८.५१

टिप्पणी: सार्वजनिक निकायको छुट्टै कोषमा उल्लेखनीय रकम रहेमा सो सम्बन्धी विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने ।

बैंक हिसाब मिलान असार मसान्तको २०८१ असार मसान्त अनुसार

सि.नं.	खाताको नाम	श्रेस्ता अनुसार २०८१ असार मसान्तको बाँकी	बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार २०८१ असार मसान्तको बाँकी
१	सञ्चित कोष	८०४६४९५४.०१	८०४६४९५४.०१
२	चालु खाता	०	०
३	पूँजीगत खाता	०	०
४	मर्मत खाता	०	०
५	कल्याण कोष खाता	२१३२९.८२	२१३२९.८२
६	प्रकोप व्य कोष खाता	५२२३५९५.१२	५२२३५९५.१२
७	अन्य कोष सबै (आदी)	०	०

अनुदान फिर्ता विवरण

अनुदान प्रदान गर्ने निकाय	अनुदानको प्रकार	प्राप्त रकम	खर्च रकम	फिर्ता रकम	बाँकी रकम
संघीय सरकार	शसर्त	२८५४८३०००	२३९८१८४५९	४५६६४५४१	०
	विपेश	९००००००	७९,०६,२३४.००	१०९३७६६	०
	समपुरक	७५१४९५५	७५,१४,९५५.००	०	०
प्रदेश सरकार	शसर्त	११७१९९९१	६६६७५०६	५०५२४८५	०
	विपेश	१००००००	९,७३,७२१.००	२६२७९	०
	समपुरक	११९९९५००	४९,९९,४०३.००	७००००९७	०
	अन्य				

कार्यक्रम सञ्चालन/चौमासिक खर्च विवरण(रु. हजारमा)

क्र.स	बजेट उपशिर्षक	कुल खर्च	चौमासिक खर्च				
			प्रथम त्रैमासिक	दोस्रो त्रैमासिक	तेश्रो त्रैमासिक	चौथो त्रैमासिक	आषाढ महिना
१	पूँजीगत खर्चतर्फ	२५,६०,१३	१,६१,४५	२,३९,८७	७,३५,३८	१४,२३,४२	९,२२,५८
२	प्रतिशत	४६.२६	२.९२	४.३३	१३.२९	२५.७२	१६.६७

क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति:

क्र.स	क्षेत्र	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
				जम्मा खर्चको तुलनामा
१	आर्थिक विकास	२,८४,०७,०००.००	२,१२,६२,६६५.३५	२.७३
२	पूर्वाधार विकास	५१,१३,१५,०००.०	२२,५६,१८,९०१.०	२८.९६
३	सामाजिक विकास	३२,९३,००,८००.०	२८,१५,३२,६४२.०	३६.१३
४	बातावरण तथा विकास			
५	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन	२,८३,२५,०००.००	२,२६,८८,८३८.९०	२.९१
६	अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	२४,४१,७७,२००.०	२२,८०,९७,३१३.	२९.२७

बजेट रकमान्तर भएको विवरण सुत्रबाट लिने

शिर्षक	शुरु बजेट	रकमान्तर कायम	अन्तिम कायम	निर्णय मिति
सिद्धार्थनगर नगर कार्यपालिका	११३४१४२०००	६८०००००	११३४१४२०००	२०८१/०२/०८

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्मको बेरुजू फस्यौटको विवरण

रु हजारमा

सि.नं.	विवरण	महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्मको बाँकी बेरुजू			लेखापरीक्षण अवधिसम्म फछ्यौट			बाँकी		
		बेरुजू (पेशकी बाहेक)	पेशकी	जम्मा	बेरुजू (पेशकी बाहेक)	पेशकी	जम्मा	बेरुजू (पेशकी बाहेक)	पेशकी	जम्मा
१		८३२२०८	११३८९	८४३५९७						
	जम्मा	८३२२०८	११३८९	८४३५९७						

सेवाप्रवाहको स्थिति

विवरण	निवेदन दर्ता	सिफारिस भएको संख्या
स्वीकृत घरनक्सा दर्ता पास	४५४	३११
पञ्जिकरणतर्फ		
जन्मदर्ता	१२५६	१२३३
मृत्युदर्ता	४०९	४०१
बसाईसराई दर्ता	२६३	२६३ (९०१ जना)
विवाह दर्ता	१८९	१८९ (५७१ जना)
सम्बन्धविच्छेद दर्ता	५६४	५५५
पूर्वाधार विकास सडक निर्माण	८४	८२

घर नक्शापास र निर्माण कार्य सम्पन्न सम्बन्धी विवरण

क्र.स	घरनक्शा पासको निवेदन संख्या	अस्थायी अनुमति	कार्यसम्पन्न संख्या			कैफियत
			गत विगत वर्ष अनुमित लिएका मध्ये	यो वर्ष अनुमति लिएका मध्ये	जम्मा	
१	३५५	२४३	२१४	०	२१४	
२	९९	४८	०	९७	९७	

कानून कार्यविधि निर्देशिका एवं नर्स तयारी सम्बन्धी विवरण

विवरण	ऐन	नियमावली	कार्यविधि	निर्देशिका	नर्स	जम्मा
लेखापरीक्षण अवधिसम्म निर्माण भई कार्यान्वयनमा भएको कानून कार्यविधि निर्देशिका एवं नर्सको संख्या	१६	७	६०	६	०	८९
राजपत्रमा प्रकाशित संख्या	१६	७	६०	६	०	८९

न्यायिक समिति र न्याय सम्पादन

उजुरीको प्रकार	गत आ.वमा फछ्यौट गर्न बाँकी	यो आ.व मा थप	यो आ.व मा फछ्यौट	फछ्यौट बाँकी	फछ्यौट नहुनाको कारण
विवाद निरुपण	७	८	१३	२	आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दर्ता भएका र केहि विवाद छलफलको प्रक्रियामा रहेका ।
मेलमिलाप	४	२६	२४	६	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

वडा नं	कार्यक्रम/योजना संचालन	कुल खर्च रकम	ज्याला खर्च रकम	तलबमा खर्च भएको रकम	निर्माण सामाग्री खर्च
९	वडा कार्यालय अन्तर्गतका भित्री बाटोहरुमा नाला सरसफाई गर्ने	२,८८,५७६।-	२,८८,५७६।-	२,७२,१३४	४५,०००।-
९	वडा कार्यालय अन्तर्गतका भित्री बाटोहरुमा नाला सरसफाई गर्ने दोस्रो चरण	१,१४,८९६।-	१,१४,८९६।-		
९	गोहनिया पार्क मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन, चौपारी बनाउने कार्य तथा नाला सरसफाई	१,६२,९९२।-	१,६२,९९२।-		
		५,६६,४६४।-	५,६६,४६४।-	२,७२,१३४।-	४५,०००।-

स्थानीय तह भित्र रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गरीएका कुल बेरोजगार संख्या:

सि.न	आर्थिक वर्ष	दर्ता गरीएका बेरोजगार संख्या	दर्ता भएका मध्येबाट रोजगारी प्रदान गरीएको संख्या	कार्यक्रम	रोजगारी प्रदान गरीएको दिन	
					जम्मा दिन	प्रति व्यक्ति दिन
१	२०८०/८१	११४	२५	प्र.रो.का.	८४८	३३.९२

आन्तरिक आय

आन्तरिक आय:

केन्द्रिय अनुदानबाट खर्च	आन्तरिक आय	आन्तरिकको आय प्रतिशत
५०५३६८१९६	१४००००३८९.५५	२७.७०

कर, दस्तुर र सेव,शुल्क सम्बन्धि विवरण

आय शीर्षक	अनुमान	असुली	असुली प्रतिशत
एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर	३,००,००,०००	२,२०,२१,५९५.४३	७३.४०%
घरजग्गा बहाल कर	३,५०,००,०००	२,६७,६४,२१७.१०	७६.४६%
व्यवसाय कर	३,००,००,०००	२,१२,२४,१५२.५०	७०.७४%
बहाल विरोधी शुल्क	१,६०,००,०००	५६,८६,६०७.२५	३५.५४%

कर दस्तुर सेवा शुल्क र भाडाको ठेक्का सम्बन्धि विवरण:

ठेक्का नम्बर	ठेकेदारको नाम	आय ठेक्काको विवरण	सम्झौता मिति	सम्झौता अवधि	सम्झौता रकम	असुल रकम	बाँकी रकम	भ्याट दाखिला रकम
NCB/SNP/IR /079-80/3	श्री बजरंग ट्रेडिङ्ग	कवाडि कर	२०८०/०३/२५	२०८१/०३/३०	८५५१५५१	८५५१५५१	०	११११७०३
	शाइन हब प्रा.लि.	विज्ञापन कर	२०७९/०२/१०	२०८१/०३/३१	८२८५०००	८४८३०१०	०	१०७७०५०
		जम्मा			१६८३६५५१	१७०३४५६१	०	२१८८७५३

प्रदेशलाई पठाएको रकम

आय शीर्षक	संकलित रकम	प्रदेशलाई पठाउनु पर्ने प्रतिशत	पठाएको रकम	मिति	पठाउन बाँकी रकम
मनोरञ्जन कर	४,५००.००				
विज्ञापन कर	१३,८३,६६०				
जम्मा	१३,८८,१६०	४०	५,५५,२६४	९/१२, ३/१७	०

वडागत राजस्व दाखिला

क्र सं	वडा नं	आम्दानी रु.	दाखिला	बाँकी
१	१	१०१२२१४४.९४	१०१२२१४४.९४	००
२	२	२९२१४४८.७२	२९२१४४८.७२	००
३	३	९५३५७०५.५५	९५३५७०५.५५	००
४	४	५६७८५१८.१२	५६७८५१८.१२	००
५	५	३८७१४९६.८७	३८७१४९६.८७	००
६	६	९३६८५७९.५७	९३६८५७९.५७	००
७	७	९५२६३२७.१६	९५२६३२७.१६	००
८	८	२०३६३६५९.१४	२०३६३६५९.१४	००
९	९	९५६५१७४.९४	९५६५१७४.९४	००

क्र सं	वडा नं	आम्दानी रु.	दाखिला	वाँकी
१०	१०	११७४३७९.९०	११७४३७९.९०	००
११	११	१२२३४३०.९५	१२२३४३०.९५	००
१२	१२	९७२०९१५.४२	९७२०९१५.४२	००
१३	१३	५६७२९७७.५६	५६७२९७७.५६	००
	सबं वडाको कुल	९८७४४७५८.८४	९८७४४७५८.८४	००

व्यवसाय कर

व्यवसायको नाम	रकम
दर्ता भएको व्यवसाय सबै	२,१२,२४,१५२.५०

वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगती

(रकम रु. हजारमा)

कार्यक्रम तथा बजेट उपशिर्षक	कार्यक्रम / योजना संख्या	यो वर्ष खर्च	वार्षिक प्रगति स्थिती			
			शून्य प्रगती	२५%सम्म प्रगती	५०%सम्म प्रगती	७५%सम्म प्रगती
NCB	49	126,793,304.81	4	0	4	4
SQ	34	27,164,230.26	7	1	1	4
७५ प्रतिशत भन्दा कम प्रगती हुनाको कारण : स्थानीय विवाद, ढिलो ठेक्का खोलिनु तथा केही प्राविधिक समस्या ।						

योजना छनौट

रु १ लाख सम्म	रु १ लाख देखि २ लाखसम्म	रु २ लाखदेखि ५ लाख सम्मका	रु ५लाख देखि १० लाख सम्मका	रु १०-२० लाख सम्म	२० देखि ५०लाख सम्मका	५० लाख भन्दा माथिका	जम्मा
0	1	3	12	27	41	24	108

विगत ३ वर्षको बेरुजु र फछ्यौटको अवस्था

सि.न.	आ.व.	बेरुजु रकम	फछ्यौट रकम
१.	०७७/७८	२,५५,४६,२७५/-	६७,९०००/-
२.	०७८/७९	६,६९,५२,०००/-	२५,८४,९९९.८६/-
३.	०७९/८०	१०,८९,९७,०३३/-	४५,०००/-

चालु आ.व. को बित्तिय र भौतिक प्रगति

• बित्तिय प्रगति

	बजेट	खर्च	खर्च (%)
चालु	५८,९५,३७,८००	४४,८३,०३,३२६	७६.०४
पुजीगत	५४,२९,८७,२००	१६,३७,५४,९१४	३०.१६
वित्तिय	८०,००,०००	०	
जम्मा	१,१४,०५,२५,०००	६१,२०,५८,२४०	५३.६६

ठेक्का लागेको निर्माण कार्यको विवरण आ.ब. ०८०।०८१ : (SQ)

यस वर्ष ठेक्का लागेको निर्माण कार्यको विवरण:

आ.ब. ०८०।०८१

क्र. स.	ठेक्का नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	शुरु सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	म्याद थप पछी सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	सम्झौता रकम	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
1	SNP/SQ-01/080/081	वडा नं. १२ स्थित कृष्णपथबाट पूर्व जाने बाटोमा नाला सहित सडक निर्माण	विश्व निर्माण सेवा, सि.न.पा.-५	2080.07.02	2080.12.15		1,337,619.61	1,194,438.23	९०.२४
2	SNP/SQ-02/080/081	वडा नं. ९ स्थित दुमदुमवा सडक देखि उत्तर तर्फ डाइभिडि सेन्टर सडक खण्डका बाया तर्फ नाला निर्माण	विशाल निर्माण सेवा	2080.07.02	2080.12.15		1,274,119.79	1,236,527.81	९६.८५
3	SNP/SQ-03/080/081	वडा नं. १२ स्थित रुद्रपथ देखि पूर्व नर्सिङ चौधरीको घरसम्म नाला तथा ग्रभेल गर्ने कार्य	सितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	2080.07.14	2080.12.15		1,120,980.77	1,028,637.70	९२.५७
4	SNP/SQ-04/080/081	वडा नं. १ स्थित नौडिहवा गाउँमा मदिना मस्जिद निर्माण	ओम साई कन्स्ट्रक्सन, बसन्तपुर-४	2080.09.03	2081.02.17		1,322,256.38	1,311,171.21	९८.८३
5	SNP/SQ-05/080/081	वडा नं. ६ स्थित पश्चिमाञ्चल स्कुलबाट शहिदपथ जाने बाटोमा नाला निर्माण	सितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	2080.09.25	2080.12.25		1,254,773.57	1,228,511.21	९९.४१
6	SNP/SQ-06/080/081	वडा नं. ११ स्थित पक्लिहवा हाई स्कुलको जग्गा देखि दक्षिण छोटकी पिपरहिया जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण	अमृत कन्स्ट्रक्सन, सि.न.पा.-११	2080.10.08	2081.01.20		1,887,022.82	1,863,852.25	१०१.९५
7	SNP/SQ-07/080/081	वडा नं. २ स्थित वाटिकापथ देखि दक्षिण सार्वजनिक कुलो सम्म नाला तथा बाटो निर्माण	क्रान्ति निर्माण सेवा, सि.न.पा.-२	2080.10.07	2080.12.20		1,950,259.90	1,938,911.79	९८.५९
8	SNP/SQ-08/080/081	वडा नं. ९ स्थित माण्डव्य सेवा समाज, रुपन्देहीको निर्माणाधिन जेष्ठ नागरिक आश्रय भवनको प्रथम तथा फिनिसिङ र पर्खाल निर्माण	ओम साई कन्स्ट्रक्सन, बसन्तपुर-४	2080.10.07	2081.01.07		1,239,742.44	1,163,058.90	९४.४३
9	SNP/SQ-09/080/081	वडा नं. ९ स्थित गोलीगढ सामुदायिक संस्कृतिक भवन निर्माण	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	2080.10.07	2081.01.07		1,190,962.15	1,074,727.83	९२.६७
10	SNP/SQ-10/080/081	वडा नं. ६ स्थित कान्दु धर्मशालाको भवन निर्माण	प्रितम वर्ल्डर्स, सि.न.पा.-४	2080.10.07	2081.01.07		1,086,428.23	968,651.23	९२.७९
11	SNP/SQ-11/080/081	वडा नं. ६ स्थित शहिदपथमा अधुरो निर्माणाधिन इस्लामिक धर्मशाला निर्माण	आरफा कन्स्ट्रक्सन	2080.09.29	2081.01.07		1,275,800.03	1,120,848.71	९२.६८
12	SNP/SQ-12/080/081	वडा नं. ८ स्थित एमडि पथमा नाला तथा सडक निर्माण	शैलेश निर्माण सेवा	2080.11.22	2081.02.31		1,313,679.17	1,271,908.54	९८.६९

यस वर्ष ठेक्का लागेको निर्माण कार्यको विवरण:

आ.ब. ०८०/०८१

क्र. स.	ठेक्का नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	शुरु सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	म्याद थप पछी सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	सम्झौता रकम	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
13	SNP/SQ-13/080/081	वडा नं. ९ स्थित जनकपथदेखि उत्तर गएको बाटो प्रभातपथ जोड्ने नाला तथा सडक निर्माण तथा नालामा ढक्कन लगाउने कार्य	आरफा कन्स्ट्रक्सन	२०८०.११.२२	२०८१.०२.३१	२०८१.०८.३० एल.डि.	1,302,272.06	-	
14	SNP/SQ-14/080/081	वडा नं. १३ मालपोत कार्यालय पछाडि वैदिक सनातन धर्म संस्था रहेको भवनमा टुष्ट निर्माण, ज्योतिषधमा नाला सफा गरी ढक्कन लगाउने र शान्तिनगर बाटोलाई आरसिसि ढलान गर्ने, हाटयजार उत्तर जिवन कुमार श्रेष्ठको घरहुँदै सेवापथ भित्री बाटो निर्माण गर्ने	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८१.०१.२१	२०८१.०३.१५	२०८१.०५.३०	1,352,616.97	325,225.37	२६.०६
15	SNP/SQ-15/080/081	वडा नं. ९ स्थित मिश्रौलियामा रहेको दुर्गा मन्दिरमा धर्मशाला निर्माण	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८०.१२.२२	२०८१.०२.३१		1,260,502.80	1,175,381.64	९३.८०
16	SNP/SQ-16/080/081 (Re)	वडा नं. १ स्थित कोटहीमाई मन्दिर मर्मत गर्ने, रानीगाउँमा रहेको मदरसाको भवन निर्माण, हनैया लगायत अन्य स्थानका नालामा ढक्कन लगाउने	आयाम किल्डर्स एण्ड सप्लायर्स, काठमाण्डौ-९	२०८१.०३.१९	२०८१.०९.२९		1,401,791.40	-	
17	SNP/SQ-17/080/081	वडा नं. ८ स्थित बसिडिलिया इदगाह नमाज पढ्ने ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८१.०१.२१	२०८१.०३.१५		620,669.64	594,621.69	९९.८७
18	SNP/SQ-18/080/081	वडा नं. ६ स्थित मुनलाईट स्कूलको पछाडि तर्फको कुलो स्तरोन्नती गर्ने कार्य	शैलेश निर्माण सेवा, सक्रौन पकडी-३	२०८१.०२.२४	२०८१.३.२०	२०८१.०६.३०	968,003.12	595,603.97	६१.३५
19	SNP/SQ-19/080/081	वडा नं. २ स्थित चमरीमाई मन्दिर निर्माण, प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्र भवनस्थलमा बाण्ड्रीवाल र माटो फिलिङ्ग गर्ने तथा सत्य साई मन्दिरमा शौचालय निर्माण	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८१.०१.२१	२०८१.०३.१५		1,033,827.98	918,486.25	९०.०२
20	SNP/SQ-20/080/081	वडा नं. १० स्थित लुम्बिनी रोड देखि बेलाहडिह टोल हुँदै गौतम बुद्ध होटल सम्म बाटोमा नाला निर्माण	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८१.०२.२९	२०८१.०३.२०	२०८१.०६.३०	1,031,557.12	-	
21	SNP/SQ-21/080/081	वडा नं. १० स्थित शंकरपुर गाउँ अगाडि रहेको नगर स्वास्थ्य केन्द्र देखि नव निर्मित धर्मशाला सम्मको सडक प्राप्तेल गर्ने कार्य	प्रतिभा एण्ड प्रमोद कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, टोखा-९, काठमाण्डौ	२०८१.०२.२४	२०८१.०३.२०		689,644.65	660,490.65	९७.३८
22	SNP/SQ-22/080/081	वडा नं. १० स्थित सिँचाई योरिङ्ग	ओम साई कन्स्ट्रक्सन, बसन्तपुर-४	२०८१.०२.२१	२०८१.०३.१५		1,140,880.40	1,022,253.82	९२.६०

यस वर्ष ठेक्का लागेको निर्माण कार्यको विवरण:

आ.ब. ०८०।०८१

क्र. स.	ठेक्का नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	शुरु सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	म्याद थप पछी सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	सम्झौता रकम	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
23	SNP/SQ-23/080/081	बडा नं. ३ स्थित सँस्कृत विद्याश्रम भौतिक पूर्वाधार निर्माण	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८१.०२.२९	२०८१.०३.२०		939,172.35	847,628.90	९१.०८
24	SNP/SQ-24/080/081	बडा नं. ९ स्थित असगर अलिको घर देखि आसिक अलिको घरसम्म बाटो तथा नाला निर्माण तथा बडा नं. ३ स्थित पार्क स्तरउन्नती (युद्धपार्क) निर्माण	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८१.०२.२३	२०८१.०३.१५	२०८१.०७.३०	863,445.64	772,668.20	
25	SNP/SQ-25/080/081	सि.न.पा.को विभिन्न आवश्यक स्थानमा फायर हाइड्रेंट जडान तथा निर्माण कार्य	एस.एस. निर्माण सेवा, सि.न.पा.-११	२०८१.०२.२०	२०८१.०३.१५	२०८१.०६.३०	1,551,494.28	1,105,705.00	७४.४७
26	SNP/SQ-26/080/081	बडा नं. ६ स्थित पश्चिमाञ्चल स्कूल अगाडि सडक आरसिसि डलान, नेवा खल सिद्धार्थनगरमा भौतिक संरचना निर्माण, रहमानिया मदरसामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण	विशाल निर्माण सेवा, मायादेवी-७	२०८१.०२.२५	२०८१.०३.२०	२०८१.०६.३०	1,193,234.20	648,168.78	५२.५८
27	SNP/SQ-27/080/081	बडा नं. ४ का विभिन्न स्थानमा सडक तथा नाला निर्माण	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८१.०२.२९	२०८१.०३.२०	२०८१.०६.३०	877,554.85	704,800.49	८०.९६
28	SNP/SQ-28/080/081	बडा नं. १ देखि १३ सम्मका विभिन्न नालामा स्ल्याब मर्मत कार्य	राईब्रिड सन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सल्युसंस	२०८१.०२.२२	२०८१.०३.२०	२०८१.०९.२९	1,602,636.33	935,105.74	५९.२५
29	SNP/SQ-29/080/081	बडा नं. १ देखि १३ सम्मका विभिन्न स्थानहरूमा सडक प्राभेल तथा बेसकोर्स निर्माण	ओम साई कन्स्ट्रक्सन, बसन्तपुर-४	२०८१.०२.२१	२०८१.०३.२०	२०८१.०६.३०	1,374,244.98		
30	SNP/SQ-30/080/081	बडा नं. ४ स्थित दोगहरा लुम्बिनी रोडदेखि दक्षिण नव दुर्गा पथमा हनुमपाईप तथा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८१.०३.१८	२०८१.०९.२९		1,208,419.22	-	
31	SNP/SQ-31/080/081	बडा नं. ३ स्थित काटुगाउँ चाणक्यपथमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८१.०२.२९	२०८१.०३.२०		1,086,106.52	1,082,742.79	९९.९५
32	SNP/SQ-32/080/081	बडा नं. ९ स्थित शहिद जितेन्द्र मणि स्मृति प्रतिष्ठानका भवन निर्माण गर्ने कार्य	एम.आर.एम. कन्स्ट्रक्सन, बुटवल	२०८१.०२.२७	२०८१.०३.२४	२०८१.०८.३०	1,447,701.23	-	
33	SNP/SQ-33/080/081	बडा नं. ६ स्थित कान्दु धर्मशाला, मिलिजुली पथमा सडक स्तरोन्नती, मदरसा स्लामिया क्यासिमूल उलुमको स्तरोन्नती र सि.न.पा. २ स्थित सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कार्य को बाटो स्तरउन्नती गर्ने कार्य	क्रान्ति निर्माण सेवा, सि. न.पा.-२	२०८१.०३.०४	२०८१.०३.२४	२०८१.०९.२९	1,500,668.68	-	
34	SNP/SQ-34/080/081	बडा नं. १ देखि १३ का विभिन्न स्थानमा नालाका ढक्कन हटाई नाला सफाई गर्ने कार्य	प्रितम ब्लिडर्स, सि.न.पा.-४	२०८१.०३.०४	२०८१.०३.२४	२०८१.०९.२९	1,824,950.00	374,101.56	२०.९

ठेका लागेको निर्माण कार्यको विवरण आ.ब. ०८०।०८१ : (NCB)

यस वर्ष ठेका लागेको निर्माण कार्यको विवरण आ.ब. ०८०।०८१ :

क्र	ठेका नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	शुरु सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	म्याद थप पछि सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	सम्झौता रकम	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
१	SNP/NCB-01/080/081	वडा नं. ५, १२ र १३ का सडक पेटीमा ईन्टरलक लगाउने कार्य	पाल्पाली निर्माण सेवा, तिलोत्तमा-१४	२०८०.०८.२४	२०८१.०१.१४		४,७६४,०९१.०३	४,३७७,४३८.३३	९२.४९
२	SNP/NCB-02/080/081	वडा नं. ८ स्थित नवबुद्धपथमा सडक निर्माण तथा इन्द्र पथमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	आर.ए. कन्स्ट्रक्सन, ओमसतिया	२०८०.०८.१३	२०८०.१२.१४		२,४८४,२२४.९१	२,४४०,६३४.६४	९९.६४
३	SNP/NCB-03/080/081	वडा नं. २ स्थित धर्मशालाको बाउण्डरी बाल तथा भौतिक निर्माण कार्यका लागि	राधेकृष्ण निर्माण सेवा प्रा.लि., राजपुर-७, रौतहट	२०८०.०७.१५	२०८०.१२.१४		१,४९०,४६७.४२	१,४६६,९४०.१३	९७.४
४	SNP/NCB-04/080/081	वडा नं. ३ स्थित १. बुद्ध शान्तिपथमा नाला तथा सडक निर्माण, २. मेडिकल कलेजको उत्तरतर्फ सुरुपथ जोड्ने सडक निर्माण, ३. सम्यकपथमा अपुरो नाला निर्माण	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८०.०७.०२	२०८०.१२.३०		३,१५९,४२३.४९	३,०३४,५१४.५८	९४.५८
५	SNP/NCB-05/080/081	वडा नं. १० स्थित मस्जिद देखि शंकरपुर जाने सडकमा नाला निर्माण	आर एण्ड ए कन्स्ट्रक्सन, ओमसतिया-३	२०८०.०७.१४	२०८०.१२.१५		१,७५४,५६०.६७	१,६६३,६६२.५७	९१.०७
६	SNP/NCB-06/080/081	वडा नं. २ स्थित बाल बहिरा मा.वि.को भवन निर्माण	सबिना निर्माण सेवा, टोखा-१०, काठमाडौं	२०८०.०७.१२	२०८१.०१.२०		८,०५२,९५७.९५	७,६८१,६३०.७६	९५.७७
७	SNP/NCB-07/080/081	वडा नं. ८ स्थित १. वृन्दा पथ र गंगालाल पथमा सडक तथा नाला निर्माण, २. राधे राधे मन्दिर पूर्वाधार निर्माण	सितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	२०८०.०७.१५	२०८०.१२.२५		३,२७१,७४९.८१	३,२७०,८६३.३५	१००.१३
८	SNP/NCB-08/080/081	वडा नं. १ स्थित १. अन्नपूर्ण पथ देखि विरेन्द्र रानाको घर जाने बाटो तथा नाला निर्माण, २. बेलहिया कब्रस्थान जाने सडक निर्माण, ३. मुनसरिफको घर देखि महमुद पटानको घर सम्मको सडक, महजिद अगाडीको सडामा नाला तथा नेउडिहवा मेनरोड देखि तिलक पुरायको घर सम्म ढक्कन सहितको नाला, ४. सौकत पटानको घर देखि मनोज यादवको घर सम्म नाला तथा बाटो आरसिसि	लस्की एण्ड शिव कन्स्ट्रक्सन, टेकु-१२, काठमाडौं	२०८०.०७.०२	२०८०.१२.२५		२,८३९,७४७.६२	२,८२५,५३०.७१	९९.११
९	SNP/NCB-09/080/081	वडा नं. ९ स्थित १. मामा भान्जी पथमा अपुरो नाला निर्माण तथा २. सिमानापथमा अपुरो नाला निर्माण	लस्की एण्ड शिव कन्स्ट्रक्सन, टेकु-१२, काठमाडौं	२०८०.०७.०२	२०८०.१२.२५		२,०७१,१६०.७०	१,८९२,०४४.२७	९१.८३

यस वर्ष ठेक्का लागेको निर्माण कार्यको विवरण आ.ब. ०८०।०८१ :

क्र	ठेक्का नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	शुरु सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	म्याद थप पछी सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	सम्झौता रकम	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
१०	SNP/NCB-10/080/081	बडा नं. ११ स्थित पिपरहिया गाउँदेखि दक्षिण चोर्डेर सम्म सडक तथा नाला निर्माण तथा बडा नं. ११ को बडा कार्यालय देखि दक्षिण नौदिहवा गाउँ हुँदै चोर्डेर सम्म सडक तथा नाला निर्माण	शैलेश निर्माण सेवा, मायादेवी-५	२०८०.०७.०२	२०८१.०१.१४	.	२,७५२,८५३.१५	२,६२१,३५७.७२	९५.३२
११	SNP/NCB-11/080/081	बडा नं. ७ स्थित रामनानकी पथ, भैरहवा पथ धिताल निवास पूर्वको गल्ली बाटो आरसिसि गर्ने	हेम कन्स्ट्रक्सन	२०८०.०८.०५	२०८१.०१.२५		२,०२७,७६७.१९	१,९०७,००३.६७	९५.९२
१२	SNP/NCB-12/080/081	बडा नं. ७ स्थित आर्यपथ देखि डाँडागाउँ हुँदै ढण्डाखोला जाने नालामा ढक्कन लगाउने कार्य	विश्व निर्माण सेवा, सि.न.पा.-५	२०८०.०८.०६	२०८१.०१.२५		१,७८२,४२२.५१	१,५८४,७७८.१६	९०.१०
१३	SNP/NCB-13/080/081	बडा नं. ७ स्थित विभिन्न सडक तथा नाला निर्माण कार्य	रोयल एस.के. कन्स्ट्रक्सन	२०८०.०८.०५	२०८१.०१.२५		२,०३५,६२५.५०	१,७८७,५००.१५	९०.०६
१४	SNP/NCB-14/080/081	बडा नं. ६ को विभिन्न स्थानमा सडक, नाला निर्माण	सितला निर्माण सेवा प्रा.लि., सि.न.पा.-९	२०८०.०८.०६	२०८१.०१.२५		६,४५२,९३२.२१	६,०६१,७६८.५२	९३.६०
१५	SNP/NCB-15/080/081	बडा नं. ८ स्थित विभिन्न सडक नाला तथा अन्य संरचना निर्माण कार्य	के.के.सि. कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.	२०८०.०९.०५	२०८१.०१.२५		२,६७२,४४४.५१	२,४९२,७०४.४३	९३.८३
१६	SNP/NCB-16/080/081	बडा नं. १० स्थित निर्माणधिन धर्मशाला पूर्वाधार निर्माण	ओमसाई कन्स्ट्रक्सन	२०८०.०८.१७	२०८१.०१.२५		२,२४३,०५५.८६	२,०८८,६५५.१३	९२.१२
१७	SNP/NCB-17/080/081	बडा नं. ८ स्थित विभिन्न स्थानमा सडक, नाला तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्य	रोयल एस.के. कन्स्ट्रक्सन	२०८०.०९.०५	२०८१.०१.२५		२,०७६,१३६.२४	२,०१३,६७१.०१	९९.३५
१८	SNP/NCB-18/080/081	बडा नं. १२ स्थित विभिन्न नाला मर्मत, नालामा ढक्कन लगाउने, सडक तथा नाला निर्माण गर्ने कार्य	ओम कन्स्ट्रक्सन	२०८०.०८.२६	२०८१.०१.१६	२०८१.०७.३० एल.डि.	२,०८३,१०५.८९	६३७,५२४.७२	३२.२४
१९	SNP/NCB-19/080/081	बडा नं. ३ स्थित विभिन्न सडक, नाला निर्माण तथा सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	ओम कन्स्ट्रक्सन, लु.सां.न.पा.-४	२०८०.०८.२६	२०८१.०१.१६		४,३५८,६८८.९४	३,९०८,१८४.५०	९०.४७
२०	SNP/NCB-20/080/081	बडा नं. ६ स्थित दुर्गा कलोनी, बुद्धमार्ग र सत्संगपथमा सडक स्तरोन्नती, नाला निर्माण, आर.सि.सि. नाला र अन्य संरचना निर्माण गर्ने	विशाल निर्माण सेवा	२०८०.०८.२४	२०८१.०१.२६		३,०३०,६९२.८८	२,८२५,२९४.६३	९४.३५
२१	SNP/NCB-21/080/081	बडा नं. ४ स्थित १. रहिमपथमा नाला तथा सडक स्तरोन्नती र २. मुक्तिधाम घाट पूर्वाधार निर्माण	वैष्णवी निर्माण सेवा	२०८०.०८.२९	२०८१.०१.२६		१,७२७,३७७.९२	१,७२५,२१९.२३	९९.६९
२२	SNP/NCB-22/080/081	बडा नं. २ स्थित डाँडागाउँ पश्चिम बाटो ढलान र बाटिका पथदेखि उत्तर खेलकुद स्थल निर्माण गर्ने	क्रान्ति निर्माण सेवा, सि.न.पा.-२	२०८०.०८.२९	२०८१.०१.२६		१,९४५,८३९.८८	१,८३४,९५८.३१	९६.१५

यस वर्ष ठेक्का लागेको निर्माण कार्यको विवरण आ.ब.०८०१०८१ :

क्र	ठेक्का नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	शुरु सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	म्याद थप पछी सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	सम्झौता रकम	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
२३	SNP/NCB-23/080/081	बडा नं. ४ स्थित धर्मशालामा गेट निर्माण तथा विभिन्न सडक तथा नाला निर्माण	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८०.०९.०५	२०८१.०१.१४	२०८१.०८.२०	२,०४८,७५९.४९	१,४४८,१५८.१७	७१.९३
२४	SNP/NCB-24/080/081	बडा नं. १० स्थित विभिन्न स्थानमा माटो पुरी ग्रेभल गर्ने, नाला निर्माण गर्ने कार्य	ओमसाई कन्स्ट्रक्सन	२०८०.०९.०५	२०८१.०१.१४		२,२६१,९११.०१	२,१७२,२८६.५७	९६.३७
२५	SNP/NCB-25/080/081	बडा नं. १३ स्थित विभिन्न स्थानमा आर.सि.सि. ढलान, पक्की नाला निर्माण कार्य	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८०.०९.२०	२०८१.०१.१४		१,८५८,२४९.९८	१,७४०,०३९.३६	९४.७७
२६	SNP/NCB-26/080/081	बडा नं. ९ स्थित विभिन्न सडक आर.सि.सि. तथा नाला निर्माण कार्य	सक्षम कन्स्ट्रक्सन, सिद्धार्थनगर-१२	२०८०.०९.२४	२०८१.०१.१४		४,४७९,५५४.४३	४,२६२,८७०.६६	९७.६०
२७	SNP/NCB-27/080/081	बडा नं. ४ स्थित मदरसा कदरियाको भवन निर्माण कार्य	प्रितम विल्डर्स, सिद्धार्थनगर-४	२०८०.१०.०७	२०८१.०२.२७		१,९३४,४०३.२६	१,९१९,६५८.०५	९९.४३
२८	SNP/NCB-28/080/081	बडा नं. २ मा पृथ्वीपार्कको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य	सर्वश्री कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., काठमाडौं	२०८०.१०.११	२०८१.०२.२६	२०८१.०८.२०	११,१६९,१०१.४४	८,३४२,१७५.०२	८१.२१
२९	SNP/NCB-29/080/081	बडा नं. १ स्थित पक्लिहवा मा.वि. भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य	प्रितम विल्डर्स, सिद्धार्थनगर-४	२०८०.११.२२	२०८१.०२.३०	२०८१.०८.२०	४,४७२,४२०.९९	३,८४५,३४२.१५	७४.५३
३०	SNP/NCB-30/080/081	बडा नं. ११ स्थित भुजौली प्रा.वि. मा भवन पूर्वाधार निर्माण कार्य	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८०.११.२२	२०८१.०२.३०	२०८१.०८.२०	३,४०२,४४५.३०	१,७४६,५७३.८७	५४.६३
३१	SNP/NCB-31/080/081	बडा नं. ३ स्थित तेक्वान्दो भवनमा थप पूर्वाधार निर्माण	एस.डि.एम. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.	२०८०.११.२२	२०८१.०२.१०		३,५५८,२३७.२७	३,५५२,१९२.०३	१००.१९
३२	SNP/NCB-32/080/081	बडा नं. ११ स्थित छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि कान्जि हाउस निर्माण कार्य	ओम साई कन्स्ट्रक्सन, यस्त्रपुर-४	२०८०.११.२७	२०८१.०२.१०		३,३८६,७९६.७९	३,३०५,४५२.१०	९८.९४
३३	SNP/NCB-33/080/081	बडा नं. ५ स्थित कारिणीमाई मन्दिरको भवन निर्माण तथा फिनिशिंग गर्ने	बेलाल निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८०.१२.१९	२०८१.०२.३१		२,१००,९६०.०३	१,९१३,१५७.२५	९४.११
३४	SNP/NCB-34/080/081	बडा नं. ११ स्थित प्रस्तावित कान्जिहाउस जाने सडक निर्माण	शैलेस निर्माण सेवा, मायादेवी-५	२०८०.१२.१३	२०८१.०२.३१	२०८१.०८.२०	३,०३३,४८८.१२	१,३८६,९४५.०५	४९.२३
३५	SNP/NCB/SB-35/080/081	बडा नं. ३, ९ र १० मा सडक मर्मत कार्य	शैलेस निर्माण सेवा, मायादेवी-५	२०८०.१२.२६	२०८१.०२.३१		४,१९८,८२६.६४	४,१३८,१५६.७९	९८.५६
३६	SNP/NCB/SB-36/080/081	बडा नं. ८ र ११ मा सडक मर्मत कार्य	अमृत कन्स्ट्रक्सन, सि.न.पा.-११	२०८०.१२.२२	२०८१.०२.३१		४,४५०,४२५.१४	३,६४८,२५३.९२	८१.०९
३७	SNP/NCB/SB-37/080/081	बडा नं. २ र ६ मा सडक मर्मत कार्य	शैलेस निर्माण सेवा, मायादेवी-५	२०८०.१२.२६	२०८१.०२.३१		२,६०९,९५५.२४	२,४३२,४७९.४१	९२.८०

यस वर्ष ठेक्का लागेको निर्माण कार्यको विवरण आ.ब.०८०।०८१ :

क्र	ठेक्का नं.	निर्माण कार्य	निर्माण व्यवसायी	सम्झौता मिति	शुरु सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	म्याद थप पछि सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	सम्झौता रकम	यो वर्षको खर्च	भौतिक प्रगति
३८	SNP/NCB/SB-38/080/081	बडा नं. १ मा सडक मर्मत कार्य	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८०.१२.२२	२०८१.०२.२१		२,२४६,२९७.००	२,१६३,०४०.१०	९६.७०
३९	SNP/NCB/SB-39/080/081	बडा नं. ५, ७, १२ र १३ मा सडक मर्मत कार्य	वि.वाइ. निर्माण सेवा, अम सतिया-२	२०८०.१२.२८	२०८१.०२.२१		३,०५८,५४२.६२	२,९७८,६९५.४७	९६.६२
४०	SNP/NCB-40/080/081	सि.न.पा. क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण	वैष्णवी निर्माण सेवा, रोहिणी-१	२०८०.१२.१४	२०८१.०२.२१		३,५७४,२४९.७२	३,४४३,२१५.६९	९७.४३
४१	SNP/NCB-41/080/081	बडा नं. १३ स्थित सिर्जना पथको अधुरो सडक तथा नाला निर्माण कार्य	पारस निर्माण सेवा, खा.न.पा.-११, कालिकोट	२०८१.०२.०२	२०८१.०३.१५	२०८१.०६.३०	६,१९५,६१३.३५	२,६४७,२११.९९	४२.४४
४२	SNP/NCB-42/080/081	बडा नं. ३ स्थित बसपार्कमा पूर्वाधार निर्माण कार्य	लुम्विनी स्टेट कन्स्ट्रक्सन कन्सल्ट टेस्टींग	२०८१.०१.३०	२०८१.०३.१५	२०८१.०८.३०	४,५३६,३०३.८१	२,२७८,५६०.५८	४१.०६
४३	SNP/NCB-43/080/081	बडा नं. ४ स्थित लुम्विनी राजमार्ग देखि गुम्बासम्म जाने बाटो आर.सि.सि. गर्ने कार्य	सितला निर्माण सेवा, सि.न.पा.-९	२०८१.०१.३०	२०८१.०३.१५		२,०००,६८३.५७	१,९९३,३८९.२५	१००.००
४४	SNP/NCB-44/080/081	बडा नं. १ स्थित अन्नपूर्णपथ, मनकामना पथ सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य	सितला निर्माण सेवा, सि.न.पा.-९	२०८१.०१.३०	२०८१.०३.१५	२०८१.०८.३०	३,९९०,०५७.४४		
४५	SNP/NCB-45/080/081	बडा नं. १ स्थित रानीगाउँ चौक देखि पूर्ण बहादुर गुरुङ, गौरी दाईको घरदेखि पक्लिहवा मा.वि. सम्म सडक तथा नाला निर्माण गर्ने कार्य	सितला निर्माण सेवा, सि.न.पा.-९	२०८१.०१.३०	२०८१.०३.१५		३,०३९,७३०.७८	३,०१३,४३३.३९	९८.७८
४६	SNP/NCB-46/080/081	बडा नं. १२ स्थित गौरीश्वर पथ देखि हुलाकी सडकसम्म जोड्ने नाला निर्माण गर्ने कार्य	बेलास निर्माण सेवा, सि.न.पा.-६	२०८१.०२.२०	२०८१.०३.१५	२०८१.०६.३०	१,८२३,५६०.२६	१,०६०,०३८.४२	५८.८३
४७	SNP/NCB-47/080/081	बडा नं. ४ र ८ मा स्तनपाल कक्ष निर्माण गर्ने कार्य	रोजर निर्माण सेवा, सि.न.पा.-२	२०८१.०२.०७	२०८१.०३.१५	२०८१.०८.३०	३,०५६,८५६.५५		
४८	SNP/NCB-48/080/081	सि.न.पा. क्षेत्र भित्र मेयर आवास कार्यक्रम संचालन	के.टी.एस. विल्डर्स प्रा.लि.	२०८१.०६.०८	२०८१.१२.२०		३,७६२,१४७.८६		
४९	SNP/NCB-49/080/081	बडा नं. ५ स्थित कालीभक्ति गण भित्र अव्यवस्थित छुट पोखरीको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य	केकेसी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., टोखा १०	२०८१.०६.०१	२०८१.१२.२०		२,३२२,२४३.१४		

कार्यालयले आफ्नै पहलमा गरेका अनुकरणीय कार्यहरू

- फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट ओम्सतिया गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिका संग पहल भैरहेको ।
- नगरको १ देखि १३ वटा वडामा सडक,फूत्पाथ आदि को निर्माण कार्यको लागि एसियाली बिकाश बैंक र नेपाल सरकार बाट निर्माणको लागि पहल गरिठेक्का आहवान भई प्राविधिक मुल्यांकन भैरहेको ।
- नगरको वडा नं. ३ स्थित डण्डा करिडोर निर्माणको लागि एसियाली बिकाश बैंक र नेपाल सरकार बाट गुरुयोजना तयार भैरहेको ।

आ.व. २०८०/०८१ मा स्वीकृत भएका तर कार्यन्वयन नभएका कार्यक्रमहरूका कारणहरू

- वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं १३ — जग्गा उपलब्ध नभएको
- वडा नं १२ को कार्यालय भवन मर्मत — विनियोजित रकम अपुग भएको
- महाविर पथ देखि पश्चिम तर्फको सडक निर्माण (बुद्धमार्ग) वडा नं ६ — विनियोजित रकम अपुग भएको
- होटल लाकौल को उत्तरपट्टिबाट पुर्व देखि पश्चिम जाने सडक (मायादेवी पथ) निर्माण वार्ड १३ — प्राविधिक दृष्टिकोणले थप लगानी गर्न उपयुक्त नभएको
- Metric Based House Numbering Ward १-१३ — सहरी बिकाश मन्त्रालयबाट फाइनल प्रतिवेदन उपलब्ध नभएर
- भानुपथ देखि गोलगढ चोकसम्म सडक स्तर उन्नती वडा नं. ९ — प्रदेश सरकार अन्तर्गत सोहि स्थानमा ठेक्का लागेको
- वडा नं. ३ अन्तरगत बुद्ध कोलनी मनमोहन पथ नाला र सडक निर्माण र वडा नं. ३ बुद्ध कोलनी सिद्धार्थ पथनाला र बाटो निर्माण — प्रदेश सरकार अन्तर्गत विनियोजन भएको तर नेपाल सरकार, एसियाली बिकाश बैंक, सहरी बिकाश मन्त्रालय तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको संयुक्त लगानी उक्त योजना निर्माण हुन् ठेक्का आहवान भैसकेको

आ.व.२०८०/०८१ को आय र व्ययको विवरण



सिद्धार्थनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रुपन्देही
कार्यालयको कोड : ८०५४८४०४३००

आय व्ययको विवरण

आ.व. : २०८०/८१ अवधि : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१

आय					व्यय				
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्दात	शीर्षक	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
घीय सरकार	४८,१६,८३,०००.००	४६,८३,७४,९५५.००	९७.२४	१,३३,०८,०४५.००	चालु	५८,०१,१०,०००.००	५१,७४,५५,९४७.५८	८९.२	६,२६,५४,०५२
३३११ मानिकरण नुदान	१७,८९,००,०००.००	१६,६३,७७,०००.००	९३	१,२५,२३,०००.००	२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	२४,३६,४७,०००.००	२१,८९,४२,३२८.९८	८९.८६	२,४७,०४,६७१
३३१२ शसर्त नुदान चालु	२७,७१,८३,०००.००	२७,६८,८३,०००.००	९९.८९	३,००,०००.००	२१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी	१,५०,०००.००	०.००	०	१,५०,०००
३३१३ शसर्त नुदान जोगत	८६,००,०००.००	८६,००,०००.००	१००	०.००	२११२१ पोशाक	१९,१०,०००.००	१८,२८,२००.००	९५.७२	८१,८००
३३१५ विशेष नुदान जोगत	९०,००,०००.००	९०,००,०००.००	१००	०.००	२११२२ खाद्यान्न	६,००,०००.००	५,९९,९९९.२०	१००	०
३३१७ मपुरक नुदान जोगत	८०,००,०००.००	७५,१४,९५५.००	९३.९४	४,८५,०४५.००	२११३२ महंगी भत्ता	२६,४३,२००.००	२६,०१,८००.००	९८.४३	४१,४००
देश सरकार	४,४३,८३,०००.००	३,५०,१९,२४१.३५	७८.९	९३,६३,७५८.६५	२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	५,००,०००.००	५,००,०००.००	१००	०
३३११ मानिकरण नुदान	१,३७,३३,०००.००	१,०२,९९,७५०.००	७५	३४,३३,२५०.००	२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	५,००,०००.००	४,२०,९२६.६२	८४.१९	७९,०७३
३३१२ शसर्त नुदान चालु	६,५०,०००.००	५,१९,९९९.३५	८०	१,३०,०००.६५	२११३९ अन्य भत्ता	१,४०,५०,०००.००	१,३६,९४,६५८.७८	९७.४७	३,५५,३४१
३३१३ शसर्त नुदान जोगत	१,४०,०००.००	१,१९,९९,९९२.००	८०	२८,००,००८.००	२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता	२१,२०,०००.००	२०,४५,१७०.००	९६.४७	७४,८३०
३३१५ विशेष नुदान जोगत	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००	०.००	२११४२ पदाधिकारीअन्य सुबिधा	१,५०,००,०००.००	१,४९,८९,११०.००	९९.९३	१०,८९०
३३१७ मपुरक नुदान जोगत	१,५०,००,०००.००	१,१९,९९,५००.००	८०	३०,००,५००.००	२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता	१०,००,०००.००	१०,००,०००.००	१००	०
जस्व डफाड	१६,३०,२६,४३३.००	१३,०४,३८,५५८.४४	८०.०१	३,२५,८७,८५४.५६	२१२२२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण तथा उपदान कोष खर्च	५,००,०००.००	४,९९,९९९.२८	१००	०
१३१५ रजग्गा जिष्टेशन स्तुर	५,००,००,०००.००	५,७५,७३,५६७.६०	११५.१५	(७५,७३,५६७.६०)	२१२२३ कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च	५,३६,०००.००	५,००,०००.००	९३.२८	३६,०००
१४११ डफाड भई पत हुने मूल्य भिबृद्धि कर	१०,४३,४६,०००.००	६,०६,६९,२३९.०७	५८.१४	४,३६,७६,७६०.९३	२१२२४ कर्मचारी कल्याण कोष	१,००,००,०००.००	९९,७६,४०७.९४	९९.७६	२३,५९२
१४५६ डफाटबाट पत हुने वारी साधन र	८६,८०,४१३.००	१,२१,९५,७५१.७७	१४०.५	(३५,१५,३३८.७७)	२२१११ पानी तथा बिजुली	४२,६०,०००.००	४२,५६,२७२.१२	९९.९१	३,७२७
न्तरिक श्रोत	४५,२४,३२,५८७.००	२२,८२,५५,८६३.२५	५०.४५	२२,४१,७६,७२३.७५	२२११२ संचार महसुल	१२,६०,०००.००	११,२३,८०२.००	८९.१९	१,३६,१९८
१३१३ सम्पती र	३,००,००,०००.००	२,१८,८९,०२७.४३	७२.९५	८१,१०,९७२.५७	२२११३ सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च	७०,२५,०००.००	५७,२९,५१७.०१	८१.५६	१२,९५,४८२
१३१४ मिकर/ पालपोत	२,००,००,०००.००	७९,६१,९२७.८६	३९.८१	१,२०,३८,०७२.१४	२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	३०,००,०००.००	२९,३०,१३५.००	९७.६७	६९,८६५
१३१७ वहाल र	३,५०,००,०००.००	२,६२,३३,८७१.२८	७४.९५	८७,६६,१२८.७२	२२२२२ इन्धन				



सिन्धुपाल्चोक नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रुपन्देही
कार्यालयको कोड : ८०५४८४०४३००

आय व्ययको विवरण

ग.व. : २०८०/८१ अवधी : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१

आय	व्यय				
	/ सेवा खर्च				
२२५२२ कार्यक्रम खर्च	५,४०,५१,९००.००	४,२०,६८,६८४.००	७७.८३	१,१९,८३,२१६	
२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	१,८१,४५,९००.००	१,४६,९२,९०५.००	८०.५९	३५,२२,९९५	
२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	८५,०००.००	८५,०००.००	१००	०	
२२६१२ भ्रमण खर्च	१६,०७,०००.००	१६,०४,४००.००	९९.८४	२,६००	
२२६१९ अन्य भ्रमण खर्च	८,६७,०००.००	७,४०,७३२.००	८५.४४	१,२६,२६८	
२२७११ विविध खर्च	१,६७,७८,०००.००	१,३७,०८,६२४.२०	८१.७	३०,६९,३७५	
२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च	१५,००,०००.००	१५,००,०००.००	१००	०	
२४२१२ आन्तरिक ऋणको सेवा शुल्क तथा बैंक कमिशन	६०,००,०००.००	६०,००,०००.००	१००	०	
२५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	१०,७७,०००.००	१०,७६,४६४.००	९९.९५	५३६	
२५३१३ उपभोक्ता समिति तथा गैर सरकारी संस्था सहायता	६,००,०००.००	५,९८,२४०.००	९९.७१	१,७६०	
२५३१५ अन्य संस्था सहायता	१२,७५,०००.००	१०,६७,०४३.००	८३.६९	२,०७,९५७	
२७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा	३,५९,२५,०००.००	३,३८,८६,२३७.००	९४.३२	२०,३८,७६३	
२७२११ छात्रवृत्ति	१,०३,२१,०००.००	८९,५१,०००.००	८६.७३	१३,७०,०००	
२७२१३ औषधीखरिद खर्च	२६,५६,०००.००	२०,४२,७०५.००	७६.९१	६,१३,२९५	
२८२११ राजस्व फिर्ता	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००	
पूँजीगत	५५,३४,१५,०००.००	२६,१५,९६,०८३.३५	४७.२७	२९,१८,१८,९१६	
३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	१,१६,५०,०००.००	३९,१३,५३४.००	३३.५९	७७,३६,४६६	
३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	५,०१,००,०००.००	२,४३,६१,०६७.००	४८.६२	२,५७,३८,९३३	
३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	१२,००,०००.००	२५,०००.००	२.०८	११,७५,०००	
३१११४ जग्गा विकास कार्य	१०,००,०००.००	४,९५,६२०.००	४९.५६	५,०४,३८०	
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	१,३५,००,०००.००	१,१५,६१,०७२.००	८५.६४	१९,३८,९२८	



सिन्धुपाल्चोक नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रुपन्देही
कार्यालयको कोड : ८०५४८४०४३००

आय व्ययको विवरण

ग.व. : २०८०/८१ अवधी : २०८०/०४/०१-२०८१/०३/३१

आय	व्यय			
विकास खर्च				
३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च	५,००,०००.००	०.००	०	५,००,०००
३११३५ पूँजीगत परामर्श खर्च	९३,००,०००.००	८३,२२,७२९.००	८९.४९	९,७७,२७१
३११५१ सडक तथा पुल निर्माण	१०,८३,३४,९००.००	५,९९,१७,३१०.००	५५.३१	४,८४,१७५.९०
३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	१३,००,०००.००	५,८५,२५४.००	४५.०२	७,१४,७४६
३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण	१५,००,०००.००	११,०८,१२९.००	७३.८८	३,९१,८७१
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	१२,००,०००.००	८,२८,२१९.००	६९.०२	३,७१,७८१
३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण	२०,००,०००.००	१८,०७,९२०.००	९०.४	१,९२,०८०
३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण	७,००,०००.००	७,००,०००.००	१००	०
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	३३,७६,३०,१००.००	१४,०७,३८,९७४.३५	४१.६८	१९,६८,९१,१२५
३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	६०,००,०००.००	२८,४२,४९२.००	४७.३७	३१,५७,५०८
३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	२०,००,०००.००	०.००	०	२०,००,०००
३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	१८,००,०००.००	१७,९९,५५८.००	९९.९८	४४२
३१२२१ मौज्जात सामानहरु	३,००,०००.००	२,९९,९९९.००	१००	१
वित्तीय	८०,००,०००.००	६६,१३,४७०.७५	८२.६७	१३,८६,५२९
३२१४८ संस्थानबाट ऋण लगानी फिर्ता	८०,००,०००.००	६६,१३,४७०.७५	८२.६७	१३,८६,५२९
जम्मा	१,१४,१५,२५,०००.००	७८,५६,६५,५०१.६८	६८.८२	३५,५८,५९,४९८

आ.व.२०८०/०८१ को आय संकलनको विवरण



सिद्धार्थनगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रुपन्देही कार्यालयको कोड : ८०५४८४०४३००

आम्दानी प्रतिवेदन

भा.व. : २०८०/८१ प्रकार : आन्तरिक राजस्व खाता महिना : असार

क्र.सं.	राजस्व संकेत	आम्दानी शीर्षक	अनुमान	गत महिना सम्मको आम्दानी	यस महिनाको आम्दानी	यस महिना सम्मको आम्दानी	बाँकि
१	२	३	४	५	६	७	८
१	११३१३	सम्पत्ती कर	३,००,००,०००.००	२,०८,८७,२९६.३३	१०,०१,७३१.१०	२,१८,८९,०२७.४३	८१,१०,९७२.५
२	११३१४	भुमिकर/मालपोत	२,००,००,०००.००	७५,२२,२०८.५६	४,३९,७१९.३०	७९,६१,९२७.८६	१,२०,३८,०७२.१
३	११३१७	वहाल कर	३,५०,००,०००.००	१,९३,७९,४८७.२२	६८,९६,३९०.०६	२,६२,७५,८७७.२८	८७,२४,१२२.६
४	११३१८	वहाल विटोरी कर	१,६०,००,०००.००	१,३३,९३२.७५	३,७२९.५०	१,३७,६६२.२५	१,५८,६२,३३७.७
५	११४५१	सवारी साधन कर (साना सवारी)	०.००	२२,९९,९००.००	३२,४९,०४५.००	५५,४८,९४५.००	(५५,४८,९४५.०)
६	११४५२	पुर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	०.००	५०,०००.००	५१,५००.००	१,०१,५००.००	(१,०१,५००.०)
७	११६११	व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	०.००	१,५६,११०.००	७१,०००.००	२,२७,११०.००	(२,२७,११०.०)
८	११६३२	अखेटोपहारमा लाग्ने कर	६०,००,०००.००	८५,५१,५५१.००	०.००	८५,५१,५५१.००	(२५,५१,५५१.०)
९	११६९१	अन्य कर	०.००	९२,३५५.००	७,२५०.००	९९,६०५.००	(९९,६०५.०)
१०	१४१५१	सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	४०,००,०००.००	३२,४३,३५५.१०	२१,७५,८१६.६५	५४,१९,१७१.७५	(१४,१९,१७१.७)
११	१४१९१	पर्यटन शुल्क	०.००	७५,०००.००	०.००	७५,०००.००	(७५,०००.०)
१२	१४२१९	अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्री	०.००	४४,७६,७५६.८५	४,८५,८३१.४३	४९,६२,५८८.२८	(४९,६२,५८८.२)
१३	१४२२१	न्यायिक दस्तुर	५,००,०००.००	२७,२००.००	१५,२००.००	४२,४००.००	४,५७,६००.०
१४	१४२२३	शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	०.००	४७,२००.००	७७,९००.००	१,२५,१००.००	(१,२५,१००.०)
१५	१४२२९	अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	०.००	८,०३,६००.००	१०,६६,७१०.००	१८,७०,३१०.००	(१८,७०,३१०.०)
१६	१४२४१	पार्किङ शुल्क	१०,००,०००.००	०.००	०.००	०.००	१०,००,०००.०
१७	१४२४२	नक्सापास दस्तुर	२,५०,००,०००.००	१,०३,२२,९५२.०६	७,५५,३७९.५१	१,१०,७८,३३१.५७	१,३९,२१,६६८.४
१८	१४२४३	सिफारिश दस्तुर	१,५०,००,०००.००	१,०८,७६,२०२.६९	१०,०८,४७३.०१	१,१८,८४,६७५.७०	३१,१५,३२४.३
१९	१४२४४	व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	१०,००,०००.००	९,३४,१००.००	७७,३००.००	१०,११,४००.००	(११,४००.०)
२०	१४२४५	नाता प्रमाणित दस्तुर	०.००	२१,०७,०००.००	१,७७,५००.००	२२,८४,५००.००	(२२,८४,५००.०)
२१	१४२४९	अन्य दस्तुर	१,३५,००,०००.००	३,१९,०००.००	१७,०००.००	३,३६,०००.००	१,३६,६४,०००.०
२२	१४२५३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२५,००,०००.००	४४,४७०.००	२६,९८०.००	७१,४५०.००	२४,२८,५५०.०
२३	१४२६५	अन्य क्षेत्रको आय	०.००	७६०.००	०.००	७६०.००	(७६०.०)
२४	१४३१२	प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	०.००	६६,४१,८००.९५	८,४८,४२०.५२	७४,९०,२२१.४७	(७४,९०,२२१.४)
२५	१४५२९	अन्य राजस्व	०.००	९८,४३७.५६	०.००	९८,४३७.५६	(९८,४३७.५)
२६	१४६११	व्यवसाय कर	३,००,००,०००.००	१,८२,०६,६९०.००	३०,१७,४६२.५०	२,१२,२४,१५२.५०	८७,७५,८४७.५
२७	३३३४२	मनोरञ्जन कर	०.००	२,७०,०००.००	०.००	२,७०,०००.००	(२,७०,०००.०)
जम्मा			१९,९५,००,०००.००	११,७५,६७,३६६.०७	२,१४,७०,३३८.५८	१३,९०,३७,७०४.६५	६,०४,६२,२९५.३

आ.व.२०८०/०८१ को योजनाको प्रगती विवरण

सिन	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	ईकाइ	आ.व. २०७९/०८१ सम्मको प्रगति	त्रैमासिक प्रगती - प्रथम	त्रैमासिक प्रगती - दोस्रो	त्रैमासिक प्रगती - तेस्रो	त्रैमासिक प्रगती - चौथो	त्रैमासिक प्रगती - कुल	त्रैमासिक प्रगती - कुल (%)	अपेक्षित प्रगति नहुनाका कारण
1	सडक	कालोपत्रे/ढलान	कि.मी.	९.६४४	०.३०	०.७०	०.६०	४.८५	६.४५		
		ग्रावेल	कि.मी.	८.६९७	०.८०	०.२५	०.४५	३.५५	५.०५		
		ट्रयाक खोल्ने	कि.मी.	१.७००					०.००		
2	पुल निर्माण	मोटेरेवल पुल	वटा						०.००		
		झोलुङ्गे पुल	वटा						०.००		
		आकाशे पुल	वटा						०.००		
3	खानेपानी तथा सरसफाई	खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित घरपरिवार	संख्या				५०.००	५.००	५५.००		
		घरयासी पक्की शौचालय भएमा घरपरिवार	संख्या						०.००		
		सार्वजनिक शौचालय	संख्या	६				७.००	७.००		
		ढल निर्माण/नाला	कि.मी.	६.४५९	०.१७	०.२५	०.३०	२.०२	२.७४		
4	सिँचाई	पैनी कुलो निर्माण	कि.मी.					०.०५	०.०५		
		सिँचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल	हेक्टर						०.००		
		पोखरी ताल र सिमसार निर्माण	वटा						०.००		
		ट्युबेल जडान	वटा	११				१७.००	१७.००		

सिन	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	ईकाइ	आ.व. २०७९/०८१ सम्मको प्रगति	त्रैमासिक प्रगती - प्रथम	त्रैमासिक प्रगती - दोस्रो	त्रैमासिक प्रगती - तेस्रो	त्रैमासिक प्रगती - चौथो	त्रैमासिक प्रगती - कुल	त्रैमासिक प्रगती - कुल (%)	अपेक्षित प्रगति नहुनाका कारण
		साना तथा थोपा सिंचाई योजना	वटा						०.००		
5	बैकल्पिक ऊर्जा	घरेलु सौर्य विद्युत जडान	घरधुरी						०.००		
		बायो ग्यास निर्माण	वटा						०.००		
		व्यवसायिक सौर्य उर्जा	वटा						०.००		
		संस्थागत बायोग्यास	वटा						०.००		
		ग्यासीफायर	वटा						०.००		
		स्वच्छ उर्जा मार्फत खाना पकाउने (दाउरा, गुइठा वाहेक)	घरधुरी						०.००		
6	जलविद्युत	प्रशारण लाइन	कि.मी.	०.२५०					०.००		
		विद्युत् उत्पादन	कि.वा.						०.००		
		विद्युतमा पहुँच भएका	घरधुरी						०.००		
7	फोहोरमैला व्यवस्थापन	डम्पिङ्ग साइट	संख्या	१				१.००	१.००		
		स्यानीटरी ल्याण्डफिल्ड साइट	संख्या						०.००		
		कान्जी हाउस	संख्या						०.००		
8	सार्वजनिक पुर्वाधार एवं भवन	विद्यालय भवन	संख्या	८	१.००			४.००	५.००		
		एम्बुलेन्स सेवा	वटा						०.००		
		बर्थिङ सेन्टर	वटा						०.००		

सिन	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	ईकाइ	आ.व. २०७९/०८१ सम्मको प्रगति	त्रैमासिक प्रगती - प्रथम	त्रैमासिक प्रगती - दोस्रो	त्रैमासिक प्रगती - तेस्रो	त्रैमासिक प्रगती - चौथो	त्रैमासिक प्रगती - कुल	त्रैमासिक प्रगती - कुल (%)	अपेक्षित प्रगति नहुनाका कारण
		स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य एकाइ	वटा	३				१.००	१.००		
		निर्माण सामग्री गुणस्तर प्रयोगशाला	वटा						०.००		
		आफ्नै स्वामित्वको सभागृह	वटा	१				१.००	१.००		
		बसपार्क टर्मिनल	वटा	१				१.००	१.००		
		शिशु स्याहार केन्द्र	वटा						०.००		
		आपतकालिन आश्रय स्थल	वटा						०.००		
		सामुदायिक भवन	वटा	३		१.००	१.००	५.००	७.००		
		पार्क निर्माण	वटा	१				४.००	४.००		
		ज्येष्ठ नागरिक गृह र त्यसमा बस्नेहरुको संख्या	वटा					१.००	१.००		
९	जग्गा संरक्षण	आफ्नै स्वामित्वमा रहेको	रोपनी						०.००		
		सरकारी	धुर			४५.००			४५.००		
		सार्वजनिक	रोपनी					२.००	२.००		
		पति	रोपनी						०.००		

सिन	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	ईकाइ	आ.व. २०७९/०८१ सम्मको प्रगति	त्रैमासिक प्रगती - प्रथम	त्रैमासिक प्रगती - दोस्रो	त्रैमासिक प्रगती - तेस्रो	त्रैमासिक प्रगती - चौथो	त्रैमासिक प्रगती - कुल	त्रैमासिक प्रगती - कुल (%)	अपेक्षित प्रगति नहुनाका कारण
10	सार्वजनिक स्थल	व्यापारिक प्रदर्शनी स्थल	वटा						०.००		
		आफ्नै ब्यवस्थापनको सवारी साधन पार्किङ	वटा						०.००		
		कृषि बजार र हाट स्थल	वटा						०.००		
		खेलकुद मैदान	वटा	१					०.००		
		कभर्ड हल	वटा	१				१.००	१.००		
		मनोरंजन पार्क	वटा	१				१.००	१.००		
		शिशु क्रिडास्थल वा चिल्ड्रेन पार्क	वटा						०.००		
11	पर्यटन पूर्वाधार	विपद्को समयमा उपयोग गर्न तोकिएको खुला स्थल (संख्या र क्षेत्रफल)	हेक्टर						०.००		
		जल पर्यटन अनुमति	वटा						०.००		
		डुंगा सञ्चालन अनुमति दिएको ताल वा पोखरी	वटा						०.००		
		होमस्टे र कुल पर्यटक क्षमता (प्रति दिन)	वटा						०.००		
		ट्रेकिंग रुट	कि.मी.						०.००		

सिन	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	ईकाइ	आ.व. २०७९/०८१ सम्मको प्रगति	त्रैमासिक प्रगती - प्रथम	त्रैमासिक प्रगती - दोस्रो	त्रैमासिक प्रगती - तेस्रो	त्रैमासिक प्रगती - चौथो	त्रैमासिक प्रगती - कुल	त्रैमासिक प्रगती - कुल (%)	अपेक्षित प्रगति नहुनाका कारण
		पर्यापर्यटन स्थान	वटा	२					०.००		
		जिर्णोद्धार गरिएका धार्मिक, स्मारक र पुरातत्व स्थल	वटा	३				२.००	२.००		
		साहसिक खेल पर्यटन	वटा						०.००		
		भ्यु टावर	वटा						०.००		
12	स्थानीय उद्योग तथा फार्म	गापा/नपामा दर्ता भएका कृषि फार्म	संख्या						०.००		
		गापा/नपामा दर्ता भएका पशुपालन फार्म	संख्या						०.००		
		गापा/नपामा दर्ता भएका मत्स्यपालन फार्म	संख्या						०.००		
		गापा/नपामा दर्ता भएका घरेलु तथा साना उद्योग	संख्या						०.००		
		गापा/नपाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने कृषि फार्म	संख्या						०.००		
		गापा/नपाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने पशुपालन फार्म	संख्या						०.००		

सिन	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	ईकाइ	आ.व. २०७९/०८१ सम्मको प्रगति	त्रैमासिक प्रगती - प्रथम	त्रैमासिक प्रगती - दोस्रो	त्रैमासिक प्रगती - तेस्रो	त्रैमासिक प्रगती - चौथो	त्रैमासिक प्रगती - कुल	त्रैमासिक प्रगती - कुल (%)	अपेक्षित प्रगति नहुनाका कारण
		गापा/नपाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने मत्स्यपालन फार्म	संख्या						०.००		
		गापा/नपाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग	संख्या						०.००		
13	वृक्षरोपण	वृक्षारोपण	संख्या	१०००					०.००		
14	नदी नियन्त्रण	नदी नियन्त्रण	कि.मी.				०.३०		०.३०		

आ.व.२०८०/०८१ को सामाजिक शाखाबाट भएको प्रगति विवरण

- युवा लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत ६० दिने लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन भइ सम्पन्न भएको ।
- सि.न.पा.३ मा गठित टोल सुधार समितीका पधाधिकारीहरुलाई टोल सुधार समितीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।
- पर्यटन सम्बन्धी डिजिटल प्रोफाइल निर्माण कार्यका लागि समता टेलिभिजनसँग सम्झौता भइ सम्पन्न भएको ।
- उधमशिलता विकाश कार्यक्रम अन्तरगत सि.न.पा.७ का रहेका लक्षित वर्गका व्यक्तिहरुको लागि ३० दिने झोला बनाउने तालिम सम्पन्न भएको ।
- उधमशिलता विकाश कार्यक्रम अन्तरगत सि.न.पा.९ का रहेका लक्षित वर्गका व्यक्तिहरुको लागि ३० दिने डल कुसन बनाउने तालिम सम्पन्न भएको ।
- सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका क्षेत्र भित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरु बिच हाजिरी जवाफ, निबन्ध, चित्रकला प्रतियोगिता सम्पन्न ।
- सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा अचार, अगरबत्ति, मैनबत्ति, धुप बनाउने तालिम, झोला बनाउने तालिम, ब्युटिसियन सम्बन्धि तालिम सम्पन्न ।
- सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकामा गठीत टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई दुइ दिने लेखापालन तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

- सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका वडा नं. ७ र ९ का लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूको लागि उधमविकास तालिम अन्तरगत ८ दिने व्यवसायिक तालिम सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

आ.व.२०८०/०८१ को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखाबाट भएको प्रगति विवरण

सि.न.	क्रियाकलाप/कार्यक्रम	लाभग्राही संख्या		
		महिला	पुरुष	जम्मा
१	जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण	५९	७५	१३४
२	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण	२३	२८	५१
	क वर्ग (पूर्ण अशक्त अपाङ्गता)	६	७	१३
	ख वर्ग (अति अशक्त अपाङ्गता)	९	१५	२४
	ग वर्ग (मध्यम अपाङ्गता)	६	५	११
	घ वर्ग (सामान्य अपाङ्गता)	२	१	३
३	महिला जनप्रतिनिधिहरूका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम	२१	६	२७
४	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण दिवसको अवसरमा सचेतनामूलक नाटक प्रदर्शन कार्यक्रम	७३	५१	१२४
५	महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी कार्यान्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण	४५	२०	६५
६	लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दने अभियानको अवसरमा सचेतनामूलक नाटक प्रदर्शन			
७	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम वडास्तर (सहभागी विवरण ८ वटा वडामा कार्यक्रम सञ्चालन मधेशी महिला, मुस्लिम महिला, दलित महिला, बालबालिका तथा लोपोन्मुख समुदाय)			४१४
८	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य शिविर तथा सहायक सामग्री वितरण	५	२१	२६

सि.न.	क्रियाकलाप/कार्यक्रम	लाभग्राही संख्या		
		महिला	पुरुष	जम्मा
	Culb foot जुत्ता	५	११	१६
	वैशाखी	०	३	३
	वाकर	०	२	२
	गुड्ने मेच	०	३	३
	कृत्रीम खुट्टा	०	२	२
९	अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाहरुको लागि सुधारात्मक शल्यक्रिया	२	३	५
१०	अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा प्रभातफेरी तथा सम्मान र कविता वाचन कार्यक्रम (सम्मान गरिएका सरसफाईकर्मी महिलाहरु १२ जना र कविता वाचन ३ जना)			३००
११	छैठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा महिला जनप्रतिनिधि कर्मचारी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम	५०	१२	६२
१२	सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय तथा शाखाका कर्मचारीहरुलाई नेपाली सांकेतिक भाषा दोभाषे तालिम	१३	९	२२
१३	एकता महिला समूहका सदस्यहरुलाई आधारभुत वाद्यवादन तालिम	२५	०	२५

आ.व.२०८०/०८१ को शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट भएको प्रगति विवरण

सिद्धार्थनगर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट आ.व. २०८०।०८१ मा भए गरेका कार्यहरू (शिक्षा शाखा)

१. सामुदायिक विद्यालयहरूमा आत्मरक्षा तालिम, गुड टच ब्याड टच सचेतना, विद्यार्थी दन्त परीक्षण र सरसफाइ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
२. विद्यालयहरूको कक्षा ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा सम्पन्न गरी ग्रेडसिटर सर्टिफिकेट वितरणको कार्य भइरहेको छ ।
३. सामुदायिक विद्यालयका अपांगता भएका विद्यार्थी, कक्षा १-८ सबै दलित र छात्राहरूलाई प्रचलित नियमानुसार छात्रवृत्ती उपलब्ध गराइएको छ।
४. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा विद्यार्थीहरूलाई आवश्यकता अनुसार सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइएको छ।
५. विद्यालयमाहरूमा नियमित रूपमा निरीक्षण अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव र पृष्ठपोषण र आवश्यकता अनुसार शिक्षकलाई तालिम दिइएको छ।
६. कक्षा १,२,३,४,५ र ८ का स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य सम्पन्न भएको छ।
७. शैक्षिक क्यालेन्डर र पाठयोजना डायरी निर्माण गरी लागु गरिएको छ ।
८. बेलहिया मा.वि. मा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
९. सिद्धार्थनगर नगरपालिकास्तरीय राष्ट्रपति रनिंगशिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता २०८० सम्पन्न गरिएको छ ।
१०. सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूको बिरामी बिदाको अभिलेख राख्ने कार्य गरिएको छ ।
११. सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्तिमा एउटा कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रोजेक्टर र प्रिन्टर तथा फोटोकपिको व्यवस्था गरिएको छ।
१२. सामुदायिक मा. वि.हरूमा कम्तिमा एउटा स्मार्टबोर्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
१३. शिक्षकका का.स.मू. भरी पठाइएको छ ।
१४. सबै विद्यालयहरूको तथ्यांक इमिस IEMIS मा व्यवस्थित गरिएको छ।
१५. सामुदायिक विद्यालयहरूमा भवन निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू गरिएको छ।
१६. अभिलेख डिजिटल रूपमा पनि राखिएको छ।
१७. सामुदायिक विद्यालयहरूमा ICT, पुस्तकालय र विज्ञान ल्यावको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका अन्य नियमित कामकाज गरिएको छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रुणन्देही

20. 10. 19

आ.व. २०८०।०८९

ਪ੍ਰ.

विषयः चौथो त्रैमासिक सम्मको खर्चको प्रगति प्रतिवेदन (सशत अनुदान तर्फ)

[illegible]

जम्मा रु.

[Signature]

आ.व.२०८०/०८१ को न्यायिक समितिबाट भएको प्रगति विवरण

मुद्दाको विषय	गत वर्षको जिम्मेवारी सरेको	लागत			फछ्यौट		वाकी
		यस वर्ष दर्ता भएको जम्मा	जम्मा	सहमति	तजबिजी/सम्बन्धि अदालतमा जानु भनी सुनाईदिएको फैसला	जम्मा	
दफा ४७(१) बमोजिम दर्ता भएका मुद्दा	७	८	१५	४	९	१३	२
दफा ४७(२) बमोजिम दर्ता भएका मुद्दा	४	२६	३०	१८	६	२४	६
जम्मा	११	३४	४५	२२	१५	३७	८

आ.व.२०८०/०८१ को सामाजिक सुरक्षा तर्फ भएको प्रगति विवरण

१. सामाजिक सुरक्षातर्फ

वडा	प्रथम त्रैमासिक		दोश्रो त्रैमासिक रकम		तेश्रो त्रैमासिक रकम		चौथो त्रैमासिक रकम	
	MIS मा इन्ट्री भएको संख्या	रकम	MIS मा इन्ट्री भएको संख्या	रकम	MIS मा इन्ट्री भएको संख्या	रकम	MIS मा इन्ट्री भएको संख्या	रकम
वडा नं १	४७३	४४५४९३८	४९३	४६५४५२९	५११	४८५०२३७	५१६	४९२४९७९
वडा नं २	३०१	२८९५७६१	३०६	२९५६२९६	३०९	२९५०३०६	३१९	३०२३९७५
वडा नं ३	५७३	५६६८१०१	५९३	५८६९८९४	६०८	६०८५४२३	६२५	६२३२५२०
वडा नं ४	४४२	४४१७५२६	४५५	४५६८६८८	४६१	४६२८४६१	४६७	४६६३१९७
वडा नं ५	९९	१०१४२१६	९९	१०३८१९६	३७६	४११७९८७	१०६	१०९५४५६
वडा नं ६	४७५	४७०९२०९	५००	४८९१९८२	५०९	५००५३१३	५२३	५११२९६८
वडा नं ७	३६१	३८९०२८६	३६७	४००६३९१	३७६	४११७९८७	३७७	४१३१४२१
वडा नं ८	६१४	६२८०२३५	६३२	६४७०६०२	६४३	६५४१३२६	६४६	६६४२०७४
वडा नं ९	५६८	५७८८०४३	५७७	५९२०९२०	६००	६११९२५७	६०३	६२१९३८६
वडा नं १०	२३४	२३९६८१६	२३४	२३८३७८९	२३१	२३८४७३६	२३७	२४२२५८४
वडा नं ११	२००	२१२२२४८	२०४	२१५७९९२	२०४	२१८०६८२	२०७	२२०६५४२
वडा नं १२	३१३	२९९७३१०	३१८	३०५७२७०	३२८	३११७६८३	३२९	३१५५५९७
वडा नं १३	२८६	२८४५५८६	२९५	२९१५१०२	२९५	२९१९३७८	३०५	३०१९३६२

वडा	प्रथम त्रैमासिक		दोश्रो त्रैमासिक रकम		तेस्रो त्रैमासिक रकम		चौथो त्रैमासिक रकम	
जम्मा	४९३९	४९४८०२७५	५०७३	५०८९१६५१	५५१	५५०१८७७६	५२६०	५२८५००६१

आ.व.२०८०/०८१ को पंजीकरण तर्फ दर्ता भएका संख्यात्मक विवरण

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

जिल्ला : रुपन्देही गा.पा./न.पा. : सिद्धार्थनगर आर्थिक वर्ष : २०८०/८१

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध बिच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		जम्मा
	पुरुष	महिला	लिंग	जम्मा	पुरुष	महिला	लिंग	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	
१	६२	७५		१३७	३८	१६		५४	१२	५७	१६	४२	१५	४७	२९१
२	३३	२३		५६	१४	५		१९	६	२७	९	३८	१४	२७	१३१
३	७२	६३		१३५	२८	१८		४६	१२	६१	३०	१०२	१९	५९	३०३
४	६४	५१		११५	१७	१४		३१	२	४७	१७	७८	१६	३७	२२८
५	७	१३		२०	७	८		१५	१	७	२	७	१०	१७	५५
६	८४	६९		१५३	३४	१८		५२	७	७५	२७	९९	१८	६५	३३२
७	२६	२३		४९	७	९		१६	२	३१	२३	५६	१५	३९	१३६
८	६४	४५		१०९	२१	२४		४५	१०	६६	५२	१६३	२८	७५	३१०
९	८८	७७		१६५	२९	२१		५०	९	५५	४९	१६५	२६	८९	३५४
१०	४१	३३		७४	६	११		१७	१	३०	२	५	३	१४	१२७
११	४३	५२		९५	७	७		१४	१	२६	४	१६	२	१९	१४२
१२	२५	३३		५८	१५	८		२३	४	३१	१६	८०	९	२८	१४१
१३	३३	३५		६८	११	८		१९	१६	४२	१७	५५	१५	६१	१७७
जम्मा	६४२	५९२	०	१२३४	२३४	१६७	०	४०१	८३	५५५	२६४	९०६	१९०	५७७	२७२७

आ.व.२०८०/०८१ को नक्सा शाखा तर्फ दर्ता भएको नक्साको विवरण

सि.न.	विवरण	आ.व.२०७८/७९	आ.व.२०७९/८०	आ.व.२०८०/८१	कैफियत
१	नक्सा दर्ता	५१८	३४१	३३२	
२	अस्थाई	४८१	३०१	२४३	
३	स्थाई	५१७	३११	३४१	

४	सम्पन्न	३२७	२७५	२१४	
५	अभिलेखिकरण पास			९७	
६	नक्सा नामसारी			७६	

आ.व.२०८०/०८१ को सूचना प्रविधि शाखाबाट सम्पादन भएको कामको विवरण

- सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतिजा (LISA) मा कुल ८५.५% प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने आ.व.२०७८/७९ मा ८३% रहेको थियो ।
- सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA) मा कुल ७४.५% प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने आ.व.२०७८/७९ मा ७० % रहेको थियो ।
- डिजिटल नागरिक वडापत्र जडान कार्य सम्पन्न भै चालु रहेको ।
- फ्री वाईफाई जोन (बुद्ध चोक, देवकोटा चोक, सिद्धार्थ बसपार्क, मिलन चोक र बेलहिया) Installation कार्य सम्पन्न भएको ।
- देवकोटा चोकमा Automatic Number Plate Recognition (ANPR) प्रणाली जडान भएको । सो प्रणालीले क्यामेराको माध्यमबाट सवारीसाधनको नम्बर प्लेट पहिचान गर्नुका साथै आवतजावत हुने सवारी साधनको रंग, फोटो र भिडियो तथ्यांकका रूपमा सर्भरमा सेभ गर्ने गर्दछ । साथै नगरको विभिन्न स्थानमा थप सिसिटिभी क्यामेराहरू जडान कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
- नगरपालिका अन्तर्गतका सरसफाई कार्यका लागि प्रयोग हुने ट्याक्टर, पानी ट्यांकी, नगर प्रहरीको साधन र वारुणयन्त्रमा GPS Tracking प्रणाली र नगरपालिकामा GPS मा आधारित Emergency Alert System जडान कार्य सम्पन्न भएको ।
- आ.व.२०८०/८१ बाट SuTRA मा आधारित राजस्व मोड्युल संचालनमा आएको ।
- ग्रुप एस.एम.एस. प्रणालीको सुरुवात गरि मोबाइल एस.एम.एस.मार्फत बैठक लगायत अन्य सूचनाहरूको जानकारी गराइएको ।
- नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा एकीकृत विद्युतीय हाजिरी जडान गरि पुर्ण रूपमा लागु गरिएको ।

आ.व.२०८०/०८१ को कृषि विकास शाखाबाट सम्पादन भएको कामको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन कुल बजेट	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगती विवरण
१	कृषकहरूलाई तोरी र मसुरो (५० प्रतिशत अनुदानमा) विउ वितरण	१०००००	१०००००	कृषकहरूको मागको आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानमा तोरीको उन्नत बिउ संचालन गरी उन्नती जात(कालो) तोरी ६३० के.जी. र सस्यु(पहेलो) तोरी ७० के.जी.

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन कुल बजेट	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगती बिबरण
				वितरण गरियो जसमा २८१ जना कृषकहरूले सुबिधा प्राप्त गरे।
२	खाद्यान्न बाली तथा बीउ उत्पादन सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति तालिम (१ दिने)	६००००	६००००	यस नगरपालिका सम्पूर्ण वडाका ३० जना किसानले खाद्यान्न बाली तथा बीउ उत्पादन सम्बन्धि १ दिने स्थलगत घुम्ति तालिममा लाभ प्राप्त गरे।
३	कम्पोष्ट मल तथा घरेलू बिषादी बनाउने प्रविधि सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम (१ दिने)	१०००००	१०००००	कृषकको माग गरे अनुसार नगरका दुईवटा समुह गरी ६० जना कृषकहरूले १ दिने मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम प्राप्त गरेका छन् ।
४	फलफुल बगैँचा व्यवस्थापन स्थलगत घुम्ति तालिम कृषकस्तर (१ दिने)	६००००	६००००	यस नगरपालिका सम्पूर्ण वडाका ३० जना किसानले फलफुल बगैँचा व्यवस्थापन सम्बन्धि १ दिने स्थलगत घुम्ति तालिममा लाभ प्राप्त गरे।
५	मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम (१ दिने)	१०००००	१०००००	कृषकको माग गरे अनुसार नगरका दुईवटा समुह गरी ६० जना कृषकहरूले १ दिने मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम प्राप्त गरेका छन् ।
६	तरकारी बालीको उत्पादन प्रदर्शन	७५०००	५००००	५ जना तरकारी खेती गर्ने कृषकले उत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत कृषि सामाग्री प्राप्त गरेका छन्।
७	तरकारी बाली उन्नत जात बीउ मिनिक्किट वितरण (शतप्रतिशत अनुदानमा)	३०००००	३०००००	कृषकहरूको मागको आधारमा १०० प्रतिशत अनुदानमा विभिन्न हिउँदे तरकारीको बिउ मिनिक्किट पहिलो चरणको संचालन ५१० जना कृषकहरूले सुबिधा प्राप्त गरे।
८	माटो सुधारका लागि शुष्कमत्तत्व (जिंक सल्फेट) वितरण कार्यक्रम (७५ प्रतिशत अनुदान)	३०००००	०	कारण बिशेसले कार्यक्रम संचालन हुन सकेन
९	भान्साघर पहिलो औषधालय अभियान कार्यान्वयनका लागि करेसाबारी तथा कौसीमा तरकारी खेती सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम तथा कृषि उत्पादन सामाग्री वितरण (१ दिने)	१०००००	१०००००	भान्साघर पहिलो औषधालय अभियान कार्यान्वयनका लागि करेसाबारी तथा कौसीमा तरकारी खेती सम्बन्धि स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम तथा कृषि उत्पादन सामाग्री वितरण किसानको माग अनुसार दुई समुहमा सञ्चालन गरि लगभग ६० जना कृषकले सुबिधा प्राप्त गरे।
१०	मेवा खेती प्रर्वद्धन मेवाको बीउ वा वेर्ना वितरण कार्यक्रम (७५ प्रतिशत अनुदानमा)	१०००००	०	कारण बिशेसले कार्यक्रम संचालन हुन सकेन
११	साधारण स्प्रेयर तथा पावर स्प्रेयर वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)	१५००००	१५००००	कृषकहरूको मागको आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानमा संचालन साधारण स्प्रेयर ११ वटा र पावर स्प्रेयर ५५ वटा वितरण गरियो।
१२	कन्ये च्याउको बीउ तथा प्लाष्टिक (७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण)	३५००००	३५००००	कृषकहरूको मागको आधारमा ७५ प्रतिशत अनुदानमा दुई चरणमा सञ्चालन गरी पहिलो चरणमा २७७० पोका च्याउको बिउ र ५५४० पिस प्लाष्टिक थैला तथा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन कुल बजेट	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगती बिबरण
				दोस्रो चरणमा १११० पोका च्याउको बिउ र २२२० पिस प्लाष्टिक थैला बितरण
१३	च्याउ खेती सम्बन्धी स्थलगत घुम्ति कृषक तालिम(१ दिने)	१०००००	१०००००	च्याउ खेती सम्बन्धी तालिममा माग गरेका नगरका दुईवटा समुह गरी ६० जना कृषकहरुले कन्ये च्याउ खेती प्रविधि सम्बन्धि तालिम प्राप्त गरेका छन ।
१४	प्याज खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि बिउ वितरण (७५ प्रतिशत अनुदान)	२०००००	२०००००	कृषकहरुको मागको आधारमा ७५ प्रतिशत अनुदानमा प्याज खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि उन्नत प्याजको बिउ १६८ के.जी. वितरण गरियो जसमा २६४ जना कृषकहरुले सुबिधा प्राप्त गरे।
१५	प्रगारिक तथा वर्मी कम्पोष्ट वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)	३०००००	३०००००	किसानको माग गरे अनुसार र आवश्यकताको आधारमा यस नगरपालिकाका २५५ जना किसानहरुलाई प्राङ्गारीक मल (सौभाग्य) ७५० बोरा (२५ किलोग्रामको) वितरण गरियो।
१६	माटो सुधार तथा परिक्षण प्रविधि प्रसार वा सामाग्री वितरण (निःशुल्क शिविर एवं ढैचाको निशुल्क बिउ वितरण)	२०००००	१५००००	किसानको माग गरे अनुसार र आवश्यकताको आधारमा यस नगरपालिकाका २५५ जना किसानहरुलाई हरियो मलका लागी ढैचाको बिउ ७०० किलोग्राम वितरण गरियो।
१७	धानको मुल वा उन्नत जात बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)	५०००००	९९८००	किसानको माग अनुसार सावा मंसुली जातको ९६० के.जी., रामधान जातको १५० के.जी., हर्दिनाथ ६ जातको ४८० के.जी. र सावा मन्सुली सव-१ ४५० के.जी. वितरण गरियो।
१८	बर्षे फलफुल विरुवा वितरण ७५ प्रतिशत अनुदानमा (आंप , लिचि,अम्बा एबोकाडो केरा. आदि)	२५००००	२५००००	किसान हरुको मागको आधारमा ३५७५ वटा बिभिन्न बर्षे फलफुलका विरुवा (आंप:अम्रपाली,दशहरी, माल्दह, बम्बईया; लिची, रुखकटहर, अम्बा, अनार, अमला, एभोकाडो) ३७८ जना किसान लाई वितरण गरियो।
१९	कार्यक्रम संचालनार्थ,प्रशासनिक खर्च	१०००००	१०००००	विभिन्न समिति बैठक तथा अनुगमन
२०	कार्यक्रम अनुसारको ढुवानी (शत प्रतिशत अनुदान)	१८००००	१८००००	विभिन्न कार्यक्रममा ढुवानीमा लागेको खर्च अनुसार
२१	मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम (प्रस्तावनाको आधारमा)	४५००००	४५००००	किसानको मागको आधारमा कृषि सिचाईका लागी डेलिभरी पाईप ३ ईन्च र ४ ईन्चको ३६०० के.जी. १४८ जना किसान लाई वितरण गरियो।
२२	कृषि औजार, डेलिभरी पाईप तथा सिचाई यन्त्र उपकरण वितरण (५० प्रतिशत अनुदान)	५०००००	५०००००	किसानले दिएको आवेदनको आधारमा छनोट गरी बिद्युत मोटर २४ वटा, डिजेल पम्पसेट १३ वटा र पेट्रोल पम्पसेट ३ वटा वितरण गरियो
२३	विभिन्न दिवश मेला प्रदर्शनी, समिति बैठक व्यवस्थापन समेत	२०००००	१००००	विभिन्न समिति बैठक तथा अनुगमन
२४	मकै बाली खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि बिउ वितरण (७५ प्रतिशत अनुदान)	१५००००	०	कारण बिशेसले कार्यक्रम सचालन हुन सकेन

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन कुल बजेट	जम्मा खर्च रकम रु.	प्रगती विवरण
२५	गहुँको मल वा उन्नत जात बीउ वितरण (५० प्रतिशत अनुदानमा)	१५०००००	१५०००००	कृषकहरुको मागको आधारमा ५० प्रतिशत अनुदानमा संचालन ४०० बोरा(१६०० के.जी.) वितरण ३२६ जना कृषकहरुले सुविधा प्राप्त
२६	आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा (१०० प्रतिशत अनुदानमा)	१०००००	१०००००	किसानको रोगकिरा नियन्त्रण गर्न थायाकाइंड(थायामेथोक्साम २५ प्रतिशत डब्लु. जी.) ५८५ प्याकेट(५ ग्रामको) र लारावीर ५०५(क्लोरोपाईरीफस ५० प्रतिशत तथा साईपरमेथिन ५ प्रतिशत ई.सी.) किटनाशक विषादी खरिद गरी किसानहरुलाई वितरण गरियो ।
	जम्मा	६५२५०००	५३०१८००	८१.२५

आ.व.२०८०/०८१ को पशुपन्छी विकास शाखाबाट सम्पादन भएको कामको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	कुल विनियोजन बजेट	खर्च रकम रु.	प्रगती
१	विभिन्न खोप सेवा कार्यक्रम (निःशुल्क खोप तथा कार्यक्रम संचालनार्थ आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापन समेत)	३५००००	३५००००	वडा नं. १ देखि १३ सम्म निम्न संख्यामा पशुपालक कृषकहरुको घरगोठ मै पुगेर गाईभैसी, भेडाबाखा तथा बंगुरमा रोग नियन्त्रणका लागि पिपिआर १३३५४, खोरेत २५९१ र एच.एस.वि.क्यु. २५९१ निःशुल्क खोप कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
२	हिउदे/बर्षे/बहुवर्षीय घाँसको बीउ(बर्सिम, जै, दुध मलाई,सुडान) वितरण कार्यक्रम (७५ प्रतिशत अनुदानमा)	५०००००	५०००००	नगरपालिकाका किसानलाई हिउँदे घाँसहरु बर्सिम ६२५केजी, जै ५५०के.जी. दुध मलाई ३५०के.जी. र सुडान १६५० के.जी वितरण गरियो । जसमा क्रमसः ४७० र २८७ जना कृषकले प्रत्यक्ष लाभ लिए ।
३	मिनिरल सप्लिमेन्ट भिटामिन वितरण- ७५ प्रतिशत अनुदान	४०००००	४०००००	कृषकको माग, पशुसंख्या र आवश्यकताको आधारमा ७५% अनुदानमा मिनिरल सप्लिमेन्ट(१ के.जी.) पाउडर ७० जना क्याल्सियम(ल्याक्टोक्ल) ५ लिटरको र २ लिटरको गरि १४० जार, मल्टि भिटामिन ८० बोतल वितरण गरि सम्पन्न गरियो । ।
४	सामुदायिक वा छाडा कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेब्रिज भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम	१००००००	९०००००	सामुदायिक वा छाडा कुकुर बन्ध्याकरण तथा रेब्रिज भ्याक्सिनेसन ३०६ वटा कुकुर लाई गरियो ।
५	कार्यक्रम संचालनार्थ प्रशासनिक खर्च	७००००	७००००	विभिन्न समिति बैठक तथा अनुगमन
६	आकस्मिक पशु स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक औषधि खरिद	३०००००	२०००००	सडक दुर्घटनामा परेका वा घाईते छाडा पशुहरुलाई उपचार तथा औषधी खर्च ।
७	चारा काटने मेशिन च्यापकटर वितरण कार्यक्रम- ५० प्रतिशत अनुदानमा	४५००००	४५००००	कृषकहरुले दिएको निवेदन अनुसारको माग भएका २५ वटा चारा काटने मेशीन (च्यापकटर) ५०% अनुदानमा यस सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका पशुपालक कृषकहरुलाई वितरण गरियो ।

	जम्मा	३०७००००	२८७००००	९३.४९
--	-------	---------	---------	-------

आ.व.२०८०/०८१ को स्वास्थ्य शाखाबाट सम्पादन भएको कामको विवरण

क्र.स.	सूचकहरु	प्रगति संख्या	प्रगती प्रतिशत
१.	पूर्णखोप सुनिश्चित गरेका ०-२३ महिनाका बालबालिकाहरुको खोप प्रतिशत	१३१०	१५६%
२.	भिटाभिन "ए" पाएका बालबालिकाहरु (६ महिना देखि ५ वर्ष भन्दा कम) उमेरका बालबालिका (रास्ट्रिय अभियान)	१०,२३६	२३३%
३.	जुकाको औषधि पाएका बालबालिकाहरु (१ महिना देखि ५ वर्ष भन्दा कम) उमेरका बालबालिका (रास्ट्रिय अभियान)	९३१८	२२६%
४.	अस्पतालमा भएका सुत्केरी संख्या	७२९२	
५.	प्रजनन रुग्णता (VIA CAMP) महिलाहरुको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धि	२९२ (जनालाई खोज उपचार)	७६ जना (+)
६.	क्षयरोगी उपचार पाएका जम्मा बिरामी संख्या	१७० जना	
७.	समुदायकमा गई microscopic Camp	७६ जना	
८.	जेष्ठ नागरिकलाई घरमै गई उपचार दिएको	२८६ जना	
९.	१ लाख खर्च रकम सहयोग बिपन्न नागरिक दीर्घरोगी उपचारको लागि सिफारिस	११२ जना	
१०.	२ लाख खर्च रकम सहयोग बिपन्न नागरिक दीर्घरोगी उपचारको (लुम्बिनी प्रदेशबाट सहुलियत)	२८ जना	
११.	दीर्घरोगी उपचारको मासिक ५००० रकम	१२० जना	
१२.	किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था	५ वटै स्वास्थ्य संस्था	
१३.	पूर्ण संस्थागत सुत्केरी (घर-दुरी सर्वेक्षणबाट) घोषणा		
१४.	नया कुष्ठ रोगी खोजपत्ताला पछि उपचार	९ जना	
१५.	९ महिना देखि १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई दादुरा रुबेला खोप (रास्ट्रिय अभियान)	२३५००/-	१०९/-
१६.	HIV संक्रमित सम्बन्धि पोषिलो खाद्यान्न बितरण	६० जना	

