



सिद्धार्थनगर नगरपालिका  
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सिद्धार्थनगर, रुपन्देही  
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

प.सं.: २०८१/०८२

च.नं.: ७७८

सिद्धार्थनगरपालिकाको कार्यालय  
सिद्धार्थनगर, रुपन्देही  
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

विक्रम संवत् : २०८१/४/७

ने.सं.: ११४४ दिल्लागा, १ सोमवार

**विषय :- आ.ब. ०८०१०८१ को प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको सम्बन्धमा।**

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  
योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा  
सिंहदरबार, काठमाडौं।

प्रस्तुत विषयमा यस सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट आ.ब. ०८०१०८१ मा सञ्चालन भएका योजनाहरूको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ।

तिष्णु प्रसाद पन्थी  
इलिजिनियर



सिद्धार्थनगर नगरपालिका

आ.व. २०८०/८१ को क्षेत्रगत भौतिक प्रगतिको अवस्था

विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	इकाई	२०८०/८१ सम्मको प्रगति	त्रैमासिक प्रगती - देखि	त्रैमासिक प्रगती - चौथो	त्रैमासिक प्रगती - कुल	त्रैमासिक प्रगती - कुल (%)	अपेक्षित प्रगति नहुनका कारण
कालोपञ्चे/डलान	कि.मी.	९.६४४	०.३०	०.७०	०.६०	४.८५	६.४५	
ग्रावेल	कि.मी.	८.६१७	०.८०	०.८५	०.४५	३.५५	५.०५	
ट्याक खोल्ने	कि.मी.	१.७००					०.००	
मोटरबेल पुल	वटा						०.००	
पुल निर्माण	होल्हुँ पुल	वटा					०.००	
	आकाशो पुल	वटा					०.००	
खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित घरपरिवार		सख्ता					५०.००	५५.००
घरयासी पक्की शौचालय भएमा घरपरिवार		सख्ता					०.००	
सार्वजनिक शौचालय		सख्ता					७.००	७.००
दूर निर्माण/नाला		कि.मी.	६.४५९	०.१७	०.२५	०.३०	२.०२	२.७४
पैनी कुलो निर्माण		कि.मी.					०.०५	०.०५
सिंचाइ सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल		हेक्टर					०.००	
पोखरी ताल र सिमसार निर्माण		वटा					०.००	
ट्युबेल जडान		वटा	११				१७.००	१७.००
साना तथा थोपा सिंचाइ योजना		वटा					०.००	
घेरेलु सौर्य विद्युत जडान		घरधुरी					०.००	
बायो ग्रयस निर्माण		वटा					०.००	
व्यवसायिक सौर्य उर्जा		वटा					०.००	
संस्थापन वायोग्रास		वटा					०.००	
ग्रासान्कायर		वटा					०.००	
स्वच्छ उर्जा मार्फत खाना पकाउने (दाउरा, गुइठा चाहेक)		घरधुरी					०.००	
जलविद्युत	प्रशाण लाइन	कि.मी.	०.२५०				०.००	
	विद्युत उत्पादन	कि.वा.					०.००	
	विद्युतमा पहुँच भएका	परस्परी					०.००	

सिद्धार्थनगर नगरपालिका  
कालोपञ्चे/डलान र परस्परी

२०८०/८१

विषय क्षेत्र	उपक्रम	दृकाव	२०७८/७९ सम्मको प्रगति	नैमासिक प्रगति - प्रथम	नैमासिक प्रगति - दोस्रो	नैमासिक प्रगति - तेस्रो	नैमासिक प्रगति - चौथो	नैमासिक प्रगति - कुल	अपेक्षित प्रगति नहुनका कारण
फोहोरमैला व्यवस्थापन	डम्पिङ साइट	संख्या					१.००	१.००	
स्थानीटरी लयांडफिल्ड साइट		संख्या						०.००	
कान्जी हाउस		संख्या						०.००	
विद्यालय भवन		संख्या	१.००						
एम्बुलेन्स सेवा		वटा						०.००	
बिंधु सेन्टर		वटा						०.००	
स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य एकाई		वटा						०.००	
निर्माण सामग्री गुणस्तर प्रयोगशाला		वटा						०.००	
आपनै स्वामित्वको समागृह		वटा						०.००	
वसपार्क टर्मिनल		वटा						०.००	
शिशु स्थाहार केन्द्र		वटा						०.००	
आपतकालिन आश्रय स्थल		वटा						०.००	
सामुदायिक भवन		वटा						०.००	
पार्क निर्माण		वटा						०.००	
ज्येष्ठ नागरिक गृह र त्यक्तमा वस्तेहरको संख्या		वटा						०.००	
आपनै स्वामित्वमा रहेको		रेपनी						५५.००	
सरकारी		घुर							
सार्वजनिक		रेपनी						२.००	२.००
पार्टि		रेपनी						०.००	
व्यापारिक प्रदर्शनी स्थल		वटा						०.००	
आपनै व्यवस्थापनको सवारी साधन पार्किङ		वटा						०.००	
कृषि बजार र हाट स्थल		वटा						०.००	
खेलकुद मैदान		वटा						०.००	
कर्खर्ह हल		वटा						१.००	१.००
मनोरंजन पार्क		वटा						१.००	१.००
शिशु किडस्थल वा चिल्ड्रन पार्क		वटा						०.००	
विपक्तो समायमा उपयोग गर्न तोकिएको खुला स्थल (संख्या र क्षेत्रफल)	हेक्टर							०.००	

संख्यावाला अपेक्षित प्रगति

५०%

५०%

विषय दोष	उपक्रम	इकाई	२०७८/७९ सम्मके प्रगति	वैमासिक प्रगति - प्रथम	वैमासिक प्रगति - दोस्तों	वैमासिक प्रगति - चौथी	वैमासिक प्रगति - कुल (%)	अभेदित प्रगति नहुनाका कारण
पर्यटन पूर्वाधार	जल पर्यटन अनुमति	वटा					0.00	
	दुँगा सञ्चालन अनुमति दिएको ताल चा पोखरी होमस्टे र कुल पर्यटक कमता (प्रति दिन)	वटा					0.00	
	ट्रेकिंग हट	कि.मी.					0.00	
	पर्यापर्यटन स्थान	वटा					0.00	
	जिणोदार गाइएका धार्मिक, स्मारक र पुरातत्व स्थल साहसिक खेल पर्यटन	वटा					0.00	
	भ्यु टावर	वटा					0.00	
	गाप/नपामा दर्ती भएका कृषि फार्म	संख्या					0.00	
	गाप/नपामा दर्ती भएका पशुपालन फार्म	संख्या					0.00	
	गाप/नपामा दर्ती भएका मत्स्यपालन फार्म	संख्या					0.00	
	गाप/नपामा दर्ती भएका घेरेलु तथा साना उच्चोग स्थानीय उद्योग तथा फार्म	संख्या					0.00	
	गाप/नपाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने कृषि फार्म	संख्या					0.00	
	गाप/नपाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने पशुपालन फार्म	संख्या					0.00	
	गाप/नपाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने मत्स्यपालन फार्म	संख्या					0.00	
	बक्षरोपण	संख्या					0.00	
	नदी नियन्त्रण	कि.मी.					0.30	0.30

प्रधान प्रसाद बहादुर  
प्रधान इकानिकार

Arif.

Ab.